

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	1007	柘植中学校大規模改造事業	01	01	一般会計
基本施策	31	個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	10	10	教育費
			03	03	中学校費
			03	03	学校管理費
担当部課名		教育部教育総務課	105	105	施設整備事業
作成者氏名	塚脇 逸子	連絡先 22-9675	細目	02	柘植中学校大規模改造事業

事業の計画・内容

建設 老朽化に伴う大規模改造工事を施工し、校舎内のバリアフリー化も併せておこなう。	建設内容	1 建設用地	22,459㎡
		2 建設面積(延床面積)	4,203㎡
		3 規模・構造	鉄筋コンクリート造り、普通教室棟3階建、管理特別教室棟2階建
		4 総事業費(千円)	186,240

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員	正規職員 (人)	0.1	0.6	
	人件費合計(A)	720	4,320	0
	事業費(B)	3,218	183,022	0
②支出内訳(千円)	委託料	3,218	44,900	
	工事費		350,000	
	その他		176,909	
	合計(A+B)	3,938	187,342	0
③財源内訳(千円)	特定財源	国県支出金		40,000
		地方債		139,000
		受益者負担		
		その他特財		
	一般財源	3,938	8,342	0
上記①～③に関する特記事項				

運営体制の予定

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託 (委託先: )
2 配置予定人員	
3 年間運営費	
4 市内の主な類似施設	

事業年度

開始年度	平成 17 年度	終了年度	平成 18 年度
------	----------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
設計業務	○				
工事		○			
進捗率		100%			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標	
		平成 18 年度	
工程表の進捗度	計画どおり事業を進め、使用に供する。	100%	

事業開始時からの状況変化等

特になし
------

評価	必要性	3	老朽化に伴う大規模改造工事を実施し、併せて校舎内のバリアフリー化も実施し、安全で快適な教育環境を整備する。	総合評価 <b>C</b>
	有効性	3		
	達成度	3		
	効率性	3		