

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

事業名	コード	名称	会計	コード	名称	
1008		(仮称)上野東地区中学校建設事業	01		一般会計	
			10		教育費	
基本施策	31	個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	03		中学校費	
			03		学校建設費	
担当部課名	教育部教育総務課		105		中学校建設事業	
作成者氏名	塚脇 逸子	連絡先	22-9675	細々目	02	(仮称)上野東地区中学校建設事業

事業の計画・内容

建設 上野地区校区再編計画の第1段として上野地区6中学校を4中学校に再編するため、府中地区、三田地区、中瀬地区、諏訪地区、北平野目地区の5地区を中学校区とする(仮称)上野東地区中学校を新設する。	1 建設用地	30,915㎡
	2 建設面積(延床面積)	
	3 規模・構造	2階建の予定
	4 総事業費(千円)	

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員	正規職員 (人)	0.01	0.6	4
	人件費合計(A)	72	4,320	28,800
②支出内訳(千円)	事業費(B)	315	571,809	749,280
	委託料	315	44,900	5,000
	工事費		350,000	709,280
	その他		176,909	35,000
合計(A+B)		387	576,129	778,080
③財源内訳(千円)	特定財源			200,384
	国県支出金		571,600	488,207
	地方債			
	受益者負担 その他特財			
一般財源	387	4,529	60,695	
上記①～③に関する特記事項				

運営体制の予定

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託 (委託先:)
2 配置予定人員	
3 年間運営費	
4 市内の主な類似施設	

事業年度

開始年度	平成 17 年度	終了年度	平成 20 年度
------	----------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
不動産鑑定業務	○				
用地取得・造成工事		○			
建設			○	○	
進捗率				100%	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標	
		平成 18 年度	
工程表の進捗度	計画どおり事業を進め、上野東地区における校区再編を実施する。	100%	

事業開始時からの状況変化等

関係諸地区の理解も得られ、順調に進んでいる。

評価	必要性	4	人件費、施設維持管理経費の大幅な削減が見込まれ、児童生徒にとっても「たくましく」成長する望ましい教育環境が整う。	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	4		
	効率性	4		