

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

事業名	1145	(仮称)伊賀市給食センター 建設事業	会計	01	一般会計
基本施策	31	個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	款	10	教育費
担当部課名	教育部教育総務課		項	06	保健体育費
作成者氏名	塚脇 逸子	連絡先	22 - 9675	目	02
				細目	102
				細々目	01
					(仮称)伊賀市給食センター 建設事業

事業の計画・内容

建設目的 小学校給食は「自校調理方式」で行い、中学校給食を給食センターからの配送方式でおこなうため。	建設内容	1 建設用地	7164.89㎡
		2 建設面積(延床面積)	1801.20㎡
		3 規模・構造	鉄骨造、地上2階
		4 総事業費(千円)	908,301

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
投入人員	正規職員 (人)	0.6	1	3
	人件費合計(A)	4,320	7,200	21,600
支出内訳(千円)	事業費(B)	4,868	903,433	85,000
	委託料	4,868	3,500	80,000
	工事費		493,599	
	その他		406,334	5,000
合計(A+B)		9,188	910,633	106,600
財源内訳(千円)	特定財源	国県支出金		100,634
		地方債	4,800	715,000
		受益者負担		
		その他特財		
	一般財源	4,388	94,999	106,600
上記 ~ に関する特記事項 運営を委託				

運営体制の予定

1 運営主体	直営	指定管理	民間委託
	(委託先: )		
2 配置予定人員	15人		
3 年間運営費	105,000千円		
4 市内の主な類似施設			

事業年度

開始年度	平成 17 年度	終了年度	平成 18 年度
------	----------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
地質調査・設計業務委託					
建設					
進捗率		100%			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標	
		平成 18 年度	
工程表の進捗度	計画どおり事業を進め、全中学校給食を開始する。	100%	

事業開始時からの状況変化等

非常に余裕のないスケジュールで進んでいるため、少しの遅れも許されない状況である。
--

評価	必要性	4	人件費、施設設備の維持管理経費に大幅な削減が見込まれる。	総合評価 <b>A</b>
	有効性	4		
	達成度	4		
	効率性	4		