

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

| | | | | | |
|-------|------|----------------------------|-----|-----|------------------------|
| 事業名 | 1218 | 我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業(単独) | 会計 | 04 | 簡易水道事業特別会計 |
| 基本施策 | 21 | 安全でおいしい水道水を安定供給する | 款 | 01 | 簡易水道費 |
| | | | 項 | 02 | 簡易水道整備事業費 |
| | | | 目 | 02 | 統合簡易水道整備事業費 |
| 担当部課名 | | 施設課 | 細目 | 101 | 統合簡易水道整備費 |
| 作成者氏名 | 西山治良 | 連絡先 | 細々目 | 06 | 我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業 |

事業の計画・内容

| | | | |
|------|--|------------|---------------------------------|
| 整備目的 | 上野上水道第8次拡張事業計画に基づく、統合簡易水道施設整備事業の一環として、我山ほか3つの簡易水道を上水道供給に向けて水道施設整備を行い水道水の安定供給を図る。 | 1 整備面積等 | 我山・出屋敷・比土・古郡 地区 527戸数 1,571人 |
| | | 2 規模・構造 | |
| | | 3 総事業費(千円) | 126,354 |

投入資源

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---------|---------|----------|------|--------|-------|--------|-----|--|
| 投入人員 | 正規職員 (人) | H17 | H18(予算) | H19(予算) | 根拠法令・要綱等 | | | | | | |
| | | 0.2 | 0.1 | 1 | | | | | | | |
| 支出内訳 (千円) | 人件費合計(A) | 1,440 | 720 | 7,200 | 関連事業 | | | | | | |
| | 事業費(B) | 41,137 | 6,000 | 16,200 | | | | | | | |
| | 委託料 | 185 | | | | | | | | | |
| | 工事請負費 | 37,053 | 5,700 | 16,170 | | | | | | | |
| | 原材料費 | 3,699 | | | | | | | | | |
| 合計(A+B) | | 42,577 | 6,720 | 23,400 | 事業年度 | | | | | | |
| 財源内訳 (千円) | 特定財源 | 年度 | | | 進捗状況 | | | | | | |
| | 国県支出金 | | | | | 区分 | | | | | |
| | 地方債 | | | | | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
| | 受益者負担 | | | | | 事業費 | 41,137 | 6,000 | 16,200 | | |
| | その他特財 | 6,581 | 2,000 | 5,668 | | | | | | | |
| 一般財源 | 35,996 | 4,720 | 17,732 | 進捗率 | 82.4 | 88.2 | 100 | | | | |
| 上記 ~ に関する特記事項 | | | | | | | | | | | |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 目標 |
|--|--------------------|------------------|
| 我山ほか3つの簡易水道を上水道に統合できれば国補事業との関係・差異を明確にした指標が望ましい | 上水道の普及率の向上。漏水管の解消。 | 平成 19 年度 100% |
| 管路老朽による漏水発生回数 | 12回 | 0 |

事業開始時からの状況変化等

| |
|--|
| 簡易水道施設の老朽化が進み、漏水等の事故がいつ発生してもおかしくない状況である。地域住民に安全で良質な水道水の安定供給が責務である。計画通り第8次拡張事業を進めることが必要である。 |
|--|

| | | | | |
|----|-----|---|--|------------------|
| 評価 | 必要性 | 4 | 水道利用者に対し安心して使用できる水道水を供給することができる。漏水管の敷設替えは、濁水を解消し、漏水防止に有効である。 | 総合評価 A |
| | 有効性 | 4 | | |
| | 達成度 | 4 | | |
| | 効率性 | 4 | | |