

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	134 地区市民センター整備事業	会計	01	一般会計
基本	63 住民自治活動を活性化させる	款	02	総務費
策	2 自治センターおよび地区市民センターの整備	項	01	総務管理費
		目	10	地区市民センター費
		細目	101	地区市民センター維持管理経費
		細々目	02	地区市民センター整備事業
基本計画該当頁		201		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 100100	評価者氏名	坂口 孝一	連絡先 22 - 9639 (内線) 2511
	名称 生活環境部 市民生活課			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
設置されていない12地域の地区 (対象件数 13箇所)	地区市民センター単位での活動や事業が展開できるようになる。
根拠法令・要綱等 伊賀市地区市民センター整備等検討委員会設置要綱	
開始年度 平成 18 年度	関連事業
終了年度 平成 20 年度	
本年度事業内容	状況変化等
・旧東小学校解体工事及び阿波地区市民センター実施設計等 ・壬生野地区市民センター用地買収及び造成工事等 ・山田地区市民センター修繕等 ・丸柱地区市民センター用地取得鑑定評価 ・きじが台地区市民センター用地取得鑑定評価	上野支所管内20箇所整備済み 青山支所管内6箇所整備済み

整備内容

1 建設用地	伊が市内13箇所
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	982,115 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	〔 住民自治協議会 〕
2 配置(予定)人員	各施設2人
3 年間運営費	7,000 千円
4 市内の類似施設	上野地区市民センター

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
地区市民センター(自治センター)の整備数	18年度から20年度までの設置目標	13箇所	目標	目標 1	4	7
			実績	実績 1		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	行政と地域のパイプ役としての窓口業務は欠かせないものである。また、住民自治協議会の拠点として、自治センターの役目を担うため整備は必要である。
有効性	4	市民と行政の地域窓口、住民自治の活動拠点として機能する施設である。
達成度	4	18年度事業は達成した。
効率性	4	基本的には既存施設を活用することとしており、コスト低減に努めた。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	19・20年度で整備するが、地区の要望に応じて一日でも早い完成を目指す。

進捗状況	年度	18	19	20	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容								
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額				
委託	↔					(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)										
		阿波地区市民センター関係	1	式	35,936	阿波新築関係	1	式	113,000	きじが台新築	1	式	132,000															
工事	↔					(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)										
		壬生野地区市民センター関係	1	式	13,389	壬生野新築関係	1	式	95,000	鞆田新築	1	式	95,000															
						(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)										
		山田地区市民センター関係	1	式	243	西柘植改築	1	式	2,000	柘植新築	1	式	95,000															
		丸柱地区市民センター関係	1	式	95	河合改築	1	式	2,000	玉滝増築	1	式	21,852															
		きじが台地区市民センター関係	1	式	84	島ヶ原改築	1	式	0	丸柱増築	1	式	21,852															
						丸柱用地	1	式	10,000	布引増築	1	式	29,075															
						鞆田地質及び設計	1	式	6,564	島ヶ原改築	1	式	20,000															
						山田備品等	1	式	2,200	各センター備品等7箇所	1	式	42,000															
						各センター備品等4箇所	1	式	24,000																			
進捗率 (%)		7.7	38.5	100	事業費計(A)			0	事業費計(A)			49,747	事業費計(A)			254,764	事業費計(A)			456,779	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0
事業投入人員					人件費(B)		人	0	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0
フルコスト (A)+(B)								0				54,067				259,084				461,099				0			0	

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費		0	49,747	254,764	456,779	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	0	49,747	254,764	456,779	0	0
	計	0	49,747	254,764	456,779	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率						
	地方債の区分と充当率等						