

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

| | | | | | |
|-------|----------|------------------------|---------|-----|--------------|
| 事業名 | 992 | 上野東小学校校舎改築事業 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本施策 | 31 | 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める | 款 | 10 | 教育費 |
| | | | 項 | 02 | 小学校費 |
| | | | 目 | 03 | 学校建設費 |
| 担当部課名 | 教育部教育総務課 | | 細目 | 104 | 小学校建設事業 |
| 作成者氏名 | 塚脇 逸子 | 連絡先 | 22-9675 | 細々目 | 03 |
| | | | | | 上野東小学校校舎改築事業 |

事業の計画・内容

| | | | | |
|------|---|------|--------------|-----------------|
| 建設目的 | 昭和32・33年建設の校舎であり、伊賀市内の中で神戸小学校と並んで最も古い校舎であることから、改築をおこなう。 | 建設内容 | 1 建設用地 | 27,967.00㎡ |
| | | | 2 建設面積(延床面積) | 8,202.18㎡ |
| | | | 3 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造り、地上2階 |
| | | | 4 総事業費(千円) | |

投入資源

| | | H17 | H18(予算) | H19(予算) |
|---------------|----------|--------|-----------|-----------|
| ①投入人員 | 正規職員 (人) | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| | 人件費合計(A) | 6,696 | 6,696 | 6,696 |
| | 事業費(B) | 32,494 | 1,171,541 | 1,187,900 |
| ②支出内訳(千円) | 委託料 | 32,494 | 5,673 | 6,000 |
| | 工事費 | | 1,140,250 | 1,156,900 |
| | その他 | | 25,618 | 25,000 |
| | 合計(A+B) | 39,190 | 1,178,237 | 1,194,596 |
| ③財源内訳(千円) | 特定財源 | 国県支出金 | 195,378 | 281,051 |
| | | 地方債 | 502,200 | 457,500 |
| | | 受益者負担 | | |
| | | その他特財 | | |
| | 一般財源 | 39,190 | 480,659 | 456,045 |
| 上記①～③に関する特記事項 | | | | |
| 臨時職員1名 | | | | |

運営体制の予定

| | |
|-------------|---|
| 1 運営主体 | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託 (委託先:) |
| 2 配置予定人員 | |
| 3 年間運営費 | |
| 4 市内の主な類似施設 | |

事業年度

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 開始年度 | 平成 17 年度 | 終了年度 | 平成 19 年度 |
|------|----------|------|----------|

進捗状況

| 区分 | 年度 | | | | |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 事前調査・測量業務・設計業務 | ○ | | | | |
| 第1期工事 | | ○ | | | |
| 第2期工事 | | | ○ | | |
| 進捗率 | | | 100% | | |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 目標 | |
|----------------------------|----------------------|----------|------|
| | | 平成 18 年度 | 100% |
| 年次計画の工程表どおりに進捗しているかどうかの進捗度 | 年次計画どおり事業を進め、使用に供する。 | | |
| | | | |

事業開始時からの状況変化等

| |
|-------------------------------|
| スケジュールの遅れが許されないため、気を付けて進捗したい。 |
|-------------------------------|

| | | | | |
|----|-----|---|---|------|
| 評価 | 必要性 | 4 | 校区再編計画においても必要な小学校であり、一番古い小学校でもあることから必要な事業 | 総合評価 |
| | 有効性 | 4 | | |
| | 達成度 | 4 | | |
| | 効率性 | 4 | | |
| | | | | A |