

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

事業名	991	小学校施設耐震補強改修事業	会計	01	一般会計
基本施策	15	自然災害等への十分な備えをする	款	10	教育費
			項	02	小学校費
			目	01	学校管理費
担当部課名	教育部教育総務課		細目	104	施設整備事業
作成者氏名	塚脇 逸子	連絡先	細々目	03	学校施設耐震補強改修事業

事業の計画・内容

建設目的 地震等の災害から児童の安全を確保するとともに、地域の避難所と目しても整備する。	建設内容	1 建設用地	
		2 建設面積(延床面積)	施工施設数 全8校
		3 規模・構造	
		4 総事業費(千円)	

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員	正規職員 (人)	0.1	0.1	0.1
	人件費合計(A)	720	720	720
	事業費(B)	1,644	6,400	16,000
②支出内訳(千円)	委託料	1,554	6,400	
	工事費			16,000
	その他	90		
	合計(A+B)	2,364	7,120	16,720
③財源内訳(千円)	特定財源			
	国県支出金		1,800	5,000
	地方債		900	9,500
	受益者負担			
	その他特財			
	一般財源	2,364	4,420	2,220
上記①～③に関する特記事項				

運営体制の予定

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託 (委託先: )
2 配置予定人員	施工施設数 8校
3 年間運営費	
4 市内の主な類似施設	

事業年度

開始年度	平成 17 年度	終了年度	平成 20 年度
------	----------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
調査・設計	○	○	○		
工事				○	
進捗率				100%	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標	
		平成 18 年度	年度
調査、設計、工事済施設の割合	分子: 調査、設計、工事済施設 分母: 耐震補強計画 における 調査、設計、工事予定施設数	50%	

事業開始時からの状況変化等

国、県においても重要視している事業である。校区再編計画とも絡めて耐震補強計画を作成済みである。平成17年度は河合小学校校舎、緑ヶ丘中学校校舎、丸山中学校屋内運動場を耐震調査を実施。
--

評価	必要性	4	屋内運動場は、災害時に避難所にもなることから、年次計画に沿って耐震補強工事を続行する。	総合評価 <b>A</b>
	有効性	4		
	達成度	4		
	効率性	4		