

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
560		(仮称)伊賀市健康検診センター整備事業	01		一般会計
			04		衛生費
基本施策	2	身近なところで高度な医療を提供する	01		保健衛生費
			01		保健衛生総務費
担当部課名	健康福祉部 健康推進室 市民病院		110		(仮称)伊賀市健康検診センター整備事業
作成者氏名	清水健司	連絡先	22-9653	01	(仮称)伊賀市健康検診センター整備事業

事業の計画・内容

建設目的	市民の健康検診体制を整備するため、最も高度な検診機器としてPET装置を設置することで死亡率の高い、がん疾患に対し高度検診機器の整備で検診検出率を高め、早期発見、早期治療を目指す。	建設内容	1 建設用地	伊賀市四十九町地内
			2 建設面積(延床面積)	2,100㎡
			3 規模・構造	鉄筋コンクリート造 4階建
			4 総事業費(千円)	1,495,733

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員	正規職員 (人)	0.5	0.5	
	人件費合計(A)	3,600	3,600	0
	②支出内訳(千円)	事業費(B)	85,806	1,409,927
	委託料	13,186	10,000	
	工事費	72,480	607,250	
	備品購入費		792,250	
	その他	140	427	
	合計(A+B)	89,406	1,413,527	0
③財源内訳(千円)	特定財源	国県支出金		
		地方債	85,800	1,377,677
		受益者負担		
		その他特財		
	一般財源	3,606	35,850	0
上記①～③に関する特記事項				

運営体制の予定

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託 (委託先:)
2 配置予定人員	29人
3 年間運営費	293,000千円
4 市内の主な類似施設	無

事業年度

開始年度	平成 17 年度	終了年度	平成 18 年度
------	----------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
設計・管理委託	←→				
工事請負	←→				
進捗率	6%	94%			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
PET検診受診者数	受診者数の増加は、早期発見・治療が可能となり、啓発にも繋がる。	平成 19 年度 保険適用・健診 各720人

事業開始時からの状況変化等

施設の呼称及び会計区分の再検討が必要。

評価	必要性	4	予防医療に係る施設の拡充は必要不可欠である。	総合評価 A
	有効性	3		
	達成度	3		
	効率性	3		