

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	770 羽根岡波線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
目		03	道路新設改良費	
細目	1 市内幹線道路・生活道路の整備	103	地方道路交付金	
細々目		04	羽根岡波線道路改良事業	
基本計画該当頁		180		行革大綱の重点事項番号
4				
担当部課	コード	753500	評価者	上田 賢博
名称	青山支所 産業建設課	氏名	連絡先	52 - 3223 (内線) 215

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
青山地区・上野地区間を移動する住民 (対象件数 旧町(青山町)全域)	旧青山町から北部地域(新市中心部方面)への2車線道路によるスムーズなアクセスが図れる。
根拠法令・要綱等 道路法	
開始年度 平成 15 年度 終了年度 平成 22 年度	関連事業
本年度事業内容 道路改良工事 用地買収及び補償 H18、別府市内、工事L=200m(土工、排水工、法面工、舗装工)	状況変化等 旧青山町からの北部の伊賀市中心地への国道422号のバイパス機能が確保できる。

整備内容

1 建設用地	別府、下神戸
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=800m
3 規模・構造	幅員W=9.25m(歩道2.0m)
4 総事業費	600,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標	48	目標	55
			実績	48	実績	51
			目標		目標	60
			実績		実績	69

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	伊賀市の中でも特に青山地域は北部地域から隔絶したようなイメージが根強い。これは南北のルートが少ないことが最大の要因である。早急な一体化のためには交流の阻害要因の排除が必要。
有効性	4	沿線には、リゾートホテルや私立高校が存在し、道路改良による効果(通過交通の利便性及び安全確保の向上)は大きい。
達成度	3	補償交渉に難航した箇所及び一部地権者と連絡が取れない箇所があるが、工事は順次、事業実施している。
効率性	4	現道拡幅を基本に改良する計画であり、必要最小限の事業費で改良する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	道路用地となる山林等の所有者に遠距離が多く用地確保に時間を要する。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容									
		17	18	19	20	21	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額						
委託						工事	1	式	(千円) 18,816	工事	1	式	(千円) 24,388	工事	1	式	(千円) 37,684	工事	1	式	(千円) 10,000	工事	1	式	(千円) 87,000	工事	1	式	(千円) 100,300							
						用地補償	1	式	9,943	測量設計	1	式	15,659	用地補償	1	式	11,649	用地補償	1	式	30,000															
用買																																				
工事																																				
進捗率(%)		48	51	60	69	80	事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)									
事業投入人員							人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200						
フルコスト (A)+(B)							35,959					47,247					56,533					47,200					94,200					107,500				

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	28,759	40,047	49,333	40,000	87,000	100,300
Aの財源内訳						
国庫支出金	14,380	20,024	24,667	20,000	43,500	50,150
県支出金						
地方債	14,000	20,000	15,000	25,000	43,500	50,000
受益者負担						
その他						
一般財源	380	24	9,667	-5,000	0	150
計	28,759	40,047	49,333	40,000	87,000	100,300
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	地方道路交付金事業	地方道路交付金事業	地方道路交付金事業	地方道路交付金事業	地方道路交付金事業
	地方債の区分と充当率等					