

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	783 大森5号線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
目		03	道路新設改良費	
細目	1 市内幹線道路・生活道路の整備	106	まちづくり交付金事業	
細々目		01	大森5号線道路改良事業	
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 703500	評価者氏名	廣田 稔	連絡先 47 - 1157 (内線)
名称	大山田支所産業建設課			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
阿波地域等住民 (対象件数 1329人)	災害時の指定避難場所として整備を計画している阿波防災広場への大型車両の進入が確保され、また阿波地区市民センターへの進入道路として、地域住民の生活安定と通行の安全が確保される。
根拠法令・要綱等	道路構造令・アスファルト舗装要綱
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 21 年度
関連事業	まちづくり交付金事業 阿波防災広場整備事業・阿波地区市民センター建設事業
本年度事業内容	委託:市道L=42mと防災広場アクセス道路L=94mの測量調査設計業務及び建物調査業務の発注を行った。 状況変化等
当初計画していた民家1軒の移転を断念せざるを得ず、道路線形の見直しが生じたことにより、測量設計調査業務を年度内に完成することが出来なくなったため、H19年度に4,115千円を繰越した。	

整備内容

1 建設用地	猿野地内
2 建設面積(延床面積)	市道新設:L=42m W=8.5m アクセス道路:L=94m W=8.5m
3 規模・構造	
4 総事業費	62,337 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
整備率	計画期間内に整備を完了することで、事業効果が図られる。	%	目標 0 実績 0	目標 7 実績 0	7	93
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民の生命と財産を守るため、災害時の緊急避難路の確保と、市民の暮らしを支えるための安全で安心な道路網を整備する必要がある。
有効性	4	道路整備の完了により、災害時の緊急避難路の確保と、市民生活に密着した安全で便利な道路網が整備される。
達成度	2	平成18年度の事業実施予定に対し、不測の事態が生じたことから事業進捗に遅れが生じ、平成19年度への繰越が生じたが、課題も解決し繰越し事業は平成19年度上期に完了予定である。
効率性	4	事業効果を高めるため、計画事業費のコスト縮減を図っていく。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	計画期間内で事業を完了するため、施行計画を十分検討し、早期事業完了を図っていく。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容						
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額			
委託	18					測量設計委託	1	式	0	測量設計委託	1	式	4,038	測量設計委託	1	式	0	測量設計委託	1	式	0	測量設計委託	1	式	0			
	19					工事費	1	式	0	工事費	1	式	0	工事費	1	式	22,000	工事費	1	式	4,200	工事費	1	式	0			
工事	20					用地費	1	式	0	用地費	1	式	0	用地費	1	式	4,500	用地費	1	式	0	用地費	1	式	0			
	21					補償費	1	式	0	補償費	1	式	0	補償費	1	式	23,970	補償費	1	式	0	補償費	1	式	0			
						事務費	1	式	22	事務費	1	式	77	事務費	1	式	3,330	事務費	1	式	200	事務費	1	式	0			
進捗率(%)	7	7	93	100	事業費計(A)			0	事業費計(A)			22	事業費計(A)			4,115	事業費計(A)			53,800	事業費計(A)			4,400	事業費計(A)			0
事業投入人員	人件費(B)	人	0	人	0	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.0	人	0	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.4	人	2,880	人件費(B)		人	0			
フルコスト(A)+(B)			0					1,462				4,115				59,560				7,280					0			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	22	4,115	53,800	4,400	0	
Aの財源内訳	国庫支出金		10	2,400	17,383	1,500	
	県支出金						
	地方債			1,600	34,500	2,700	
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	0	12	115	1,917	200	
	計	0	22	4,115	53,800	4,400	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	まちづくり交付金58%(40%) 補助残合併特例債 95%		まちづくり交付金32%(40%) 補助残合併特例債 95%		まちづくり交付金34%(40%) 補助残合併特例債 95%	
	地方債の区分と充当率等			臨時職員賃金900千円			