

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
818-4		市道羽根東出間処線道路改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本	15	自然災害等への十分な備えをする	項	03	河川費
策	2	治水対策の推進(川上ダム周辺整備事業)	目	04	ダム関連整備費
			細目	102	ダム周辺整備事業
			細々目	01	ダム周辺整備事業
基本計画該当頁		92	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	754200	評価者	岡島 誠	連絡先
	名称	青山支所 ダム周辺整備課	氏名		52 - 3222 (内線) 223

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	ダム周辺地域の住民 (対象件数)	川上ダム事業による生活機能及び生活環境の影響が緩和される。
根拠法令・要綱等 「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」(平成9年4月15日総理府告示第12号)		
開始年度	平成 9 年度	関連事業
終了年度	平成 19 年度	水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画により、水資源機構及び三重県事業による。
本年度事業内容	市単独事業 1. 道路改良工事 2. 橋梁工事委託	状況変化等

整備内容

1 建設用地	伊賀市青山羽根地内
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	道路延長 310m
4 総事業費	112,940 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
事業進捗率	執行事業費 ÷ 全体事業費	%	目標 38 実績 38	目標 85 実績 85	100	
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	本事業は、平成9年3月31日に「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」決定を受け、その周辺地域の生活機能及び生活環境の影響を緩和する対策としての整備であり必要である。
有効性	4	周辺地域の生活機能及び生活環境が緩和される。
達成度	4	県委託の橋梁及び道路改良が完成し、地域住民の生活道路として供用開始を行った。
効率性	3	事業費の財源については、県支援補助金より事業が行えること。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容														
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額											
委託	9	委託料	1	式	32,000	委託料	1	式	4,296	委託料	1	式	5,322																							
			1	式	6,224		工事費	1	式		46,332	工事費	1													式	11,152									
			1	式	14			その他	1		式		2,042													その他	1									
			1	式	1,592																															
進捗率(%)	2	2	38	85	事業費計(A)			39,830	事業費計(A)			52,670	事業費計(A)			17,160	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0								
事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0								
フルコスト(A)+(B)				47,030				59,870				24,360				0				0								0								

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	39,830	52,670	17,160	0	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金	11,949	15,801	5,148			
地方債						
受益者負担						
その他						
一般財源	27,881	36,869	12,012	0	0	0
計	39,830	52,670	17,160	0	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額	県補助金 30/100	県補助金 30/100	県補助金 30/100		
	地方債の区分と充当率等					