

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
1164		我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業(国補)	会計	04	簡易水道事業特別会計
基本	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	01	簡易水道費
策	4	水道施設整備の充実	項	02	簡易水道整備事業費
			目	02	統合簡易水道整備事業費
			細目	101	簡易水道改良事業
			細々目	05	我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道整備事業(国)
基本計画該当頁			106		
行革大綱の重点事項番号					
担当部課	コード	340300	評価者氏名	西山 治良	連絡先
	名称	水道部 施設課			24 - 0002 (内線) 14

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	我山・出屋敷・比土・古郡地区の簡易水道加入者 (対象件数 527戸1571人)	水道水が安定供給される。
根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、水道法施行規則、国庫補助金交付要綱		
開始年度 平成 12 年度 終了年度 平成 19 年度 関連事業		
本年度事業内容	伊賀水道用水を受水し、上水道に統合することにより安定性・安全性のより高い施設の構築に加えて、経営の効率化、維持管理しやすい水道システムの構築、また、既存施設の改良及び更新により質的充実を図る。 加圧ポンプ施設 1式、配水池改良 1式、配水管 150-75 4.3km 舗装復旧 1式、調査費 1式、事務費 1式	管路施設の更新により、赤水の発生を防ぐこと、舗装復旧により通行の安全を図る。
	状況変化等	

整備内容

1 建設用地	配水池改良 SUS 2.20m ² 送水施設ポンプQ=0.56m ³ /min
2 建設面積(延床面積)	送水管 150mmL=1,100m 配水管 150mmL=3,240m
3 規模・構造	配水管 100mmL=6,876m 75mm以下L=4,669m
4 総事業費	648,171 千円

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
老朽管の更新率	更新した管の延長9145.6/16,460地区内の老朽管延長	%	目標 64 実績 64	目標 85 実績 85	100	
老朽管による漏水発生回数	施設改修により事故や有収率の向上が図られる。	回	目標 実績 2	目標 実績 1	0	0

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	4簡易水道は老朽化しており水道管破裂事故や濁水などが発生するため、早急に安定した水道水を供給しなければならない。
有効性	4	老朽管の布設替えは、濁水を解消し漏水防止に有効である。
達成度	4	18年度事業計画どおり実施した。
効率性	4	老朽管路の更新により、管路の破裂による修繕を解消し、断水等の事故を防ぐことによりコスト縮減が図れる。価格設定については、厚生省主管水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表及び三重県土整備部監修の歩掛表に基づき適正に処理している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容														
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額											
委託 工事	16 17 18 19	送水管 150	1	km	21,516	加圧ポンプ施設	1	式	23,108	配水管 100-50	3	km	69,056																							
		配水施設	1	式	240,218	配水池改良	1	式	107,852	舗装復旧	1	式	16,000																							
		調査費	1	式	13,182	配水管 150-75	4	km	86,432	事務費	1	式	1,644																							
		事務費	1	式	3,784	舗装復旧	1	式	12,817																											
進捗率(%)		16	64	85	100	事業費計(A)				278,700	事業費計(A)				241,500	事業費計(A)				86,700	事業費計(A)				0	事業費計(A)				0	事業費計(A)				0	
事業投入人員		人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)			人	0	人件費(B)			人	0	人件費(B)			人	0	人件費(B)			人	0
フルコスト(A)+(B)						289,500					252,300					97,500					0					0					0					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	278,700	241,500	86,700	0	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金	92,900	80,500	28,900			
県支出金						
地方債	185,800	161,000	57,800			
受益者負担						
その他						
一般財源	0	0	0	0	0	0
計	278,700	241,500	86,700	0	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	簡易水道再編推進事業 事業費に対する補助率1/3 地方債(補助以外)2/3	簡易水道再編推進事業 事業費に対する補助率1/3 地方債(補助以外)2/3	簡易水道再編推進事業 事業費に対する補助率1/3 地方債(補助以外)2/3		