

伊賀市 「事務事業評価」 結果総括シート(2次評価シート)

(4) 評価実施年度	平成 19 年度
(5) 評価責任者職名	建設部長
(6) 評価責任者氏名	上田 耕二
(7) 評価者	伊賀支所長、島ヶ原支所長、阿山支所長、大山田支所長、青山支所長

(1) 政策	コード 10	名称 (4)自然と共生するうおいあるまちづくり
(2) 基本施策	コード 22	名称 全市的に生活排水処理施設を整備する
(3) 生活課題	22	全市的に下水道が整備されている

(9) 継続・新規 (19.20.21.22)	コード	(10) 事務事業名	コード	(11) 担当部課名	(12) 事業費(千円)			(13) 投入人員(人)	主な成果(新規事業の場合は目標)	1次評価結果								2次評価					(33) その他の改革改善点について									
					H18 決算額	H19 予算額・補正要求額	H20 要求見込額			指標の数値		(17) 指標の単位	(18) 評価類型	個別評価				(23) 総合評価	(24) 方向性	(25) 1次評価修正有・無	(26) 修正点	(27) 修正の理由		(28) 改革改善案修正の有・無	(29) 修正点	(30) 優先度区分	(31) 方向性	(32) 方向性の評価について				
										(14) 指標名	(15) 17年度			(16) 18年度	(19) 必要性	(20) 有効性	(21) 達成度												(22) 効率性			
継続	1267	神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	190200	下水道課	325,480	499,200	515,360	2.0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)				11%					4	4	4	3	A	拡大	無					1G	a	農業集落排水事業の早期完成、供用開始を図る	
継続	1268	神戸地区市単農業集落排水施設整備事業	190200	下水道課	44,600	94,950	102,400	0.5	事業進捗率(投資事業費/総事業費)				9%					4	4	4	3	A	拡大	無					1G	a	農業集落排水事業の早期完成、供用開始を図る	
継続	1283	河合地区処理施設建設費	654100	阿山下水道室	453,020	790,800	220,800	1.5	下水道面積整備率(整備済面積/全体計画面積)		13.8		23%					4	4	3	3	A	現状維持	無					1G	a	公共下水道の早期完成、供用開始を図る	
継続	1285	河合地区処理施設建設費	654100	阿山下水道室	21,283	103,600	473,600	0.5	下水道面積整備率(整備済面積/全体計画面積)		13.8		23%					4	4	3	3	A	現状維持	無					1G	a	公共下水道の早期完成、供用開始を図る	
継続		希望ヶ丘地区処理施設建設費(単独)	554100	伊賀下水道室	34,405	91,320	241,100	1.5	事業進捗率(投資事業費/総事業費)		22		52%					4	4	3	4	A	現状維持	無					1G	a	公共下水道事業の早期完成、供用開始を図る	
継続		希望ヶ丘地区処理施設建設費(補助)	554100	伊賀下水道室	702,000	278,600	99,800	1.5	事業進捗率(投資事業費/総事業費)		22		52%					4	4	3	4	A	現状維持	無					1G	a	公共下水道事業の早期完成、供用開始を図る	
19・新規・当初	0092	花垣地区市単農業集落排水施設整備事業	190200	下水道課	11,100	94,800	103,600	0.5	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	H19で1		H20で16		%				4	4		3	A		無					2G	b	農業集落排水事業の推進により整備率の向上を図る。	
20・新規	6010	花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	190200	下水道課	-	-	317,400	2.0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)			H20で13		%				4	4		3	A		無					2G	b	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	
19・新規・当初	0093	依那古地区市単農業集落排水施設整備事業	190200	下水道課	11,300	56,100	64,300	0.5	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	H19で2		H20で12		%				4	4		3	A		無					2G	b	農業集落排水事業の推進により整備率の向上を図る。	

(9) 継続・新規 (19.20.21.22)	コード	(10) 事務事業名	コード	(11) 担当部課名	(12) 事業費(千円)			(13) 投入人員(人)	主な成果(新規事業の場合は目標)		(17) 指標の単位	(18) 評価類型	1次評価結果							
					H18 決算額	H19 予算額・ 修正要求額	H20 要求見込額		(14) 指標名	指標の数値			個別評価				(23) 総合評価	(24) 方向性		
										(15) 17年度			(16) 18年度	(19) 必要性	(20) 有効性	(21) 達成度			(22) 効率性	
20・新規	6011	依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	190200	下水道課	-	-	317,400	2.0	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)	H20で10	%			4	4			3	A	
20・新規	6027	山田南地区市単農業集落排水整備事業	703500	大山田産業建設課	-	-	11,160	0.5	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
21・新規	7011	山田南地区団体営農業集落排水整備事業	703500	大山田産業建設課	-	-	-	0.5	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
20・新規	6024	玉滝地区市単農業集落排水施設整備事業	654100	阿山下水道室	-	-	10,600	0.5	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
21・新規	7010	玉滝地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	654100	阿山下水道室	-	-	-	1.5	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
21・新規	7012	阿波地区市単農業集落排水事業	703500	大山田産業建設課	-	-	-	0.2	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
22・新規	8010	阿波地区団体営農業集落排水事業	703500	大山田産業建設課	-	-	-	0.5	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
21・新規	7013	公共下水道事業青山処理区	753500	青山産業建設課	-	-	-	3.0	事業進捗率		%			4	4			4	A	
22・新規	8009	山田北地区市単農業集落排水整備事業	703500	大山田産業建設課	-	-	-	0.2	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
22・新規	8008	横山地区市単農業集落排水施設整備事業	654100	阿山下水道室	-	-	-	0.5	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)		%			4	4			3	A	
継続	0544	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	190200	下水道課	84,546	84,510	80,600	0.8	浄化槽補助基 数率 (補助実績基 数/目標補助 基数)	100	81	%		4	4	3	3	A	現状維持	

(25) 1次評価修正有・無	2次評価						(33) その他の改革改善点について
	(26) 修正点	(27) 修正の理由	(28) 改革改善案修正の有・無	(29) 修正点	(30) 優先度区分	(31) 方向性	
無			無		2G	b	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		2G	b	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		2G	b	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る
無			無		4G	d	合併浄化槽の普及促進により、生活環境の向上を図る

(9) 継続・ 新規 (19.20. 21.22)	コード	(10)事務事業名	コード	(11)担当部課名	(12)事業費(千円)			(13) 投入 人員 (人)	主な成果(新規事業の場合は目標 指標の数値)			1次評価結果								
					H18 決算額	H19 予算額・ 修正要求 額	H20 要求 見込額		(14)指標名	指標の数値		(17) 指標の 単位	(18) 評価 類型	個別評価				(23) 総合 評価	(24) 方向性	
										(15) 17年度	(16) 18年度			(19) 必要性	(20) 有効性	(21) 達成度	(22) 効率性			
継続	0545	合併処理浄化槽設置整備 事業補助金	554100	伊賀下水道室	1,542	2,268	2,268	0.2	浄化槽補助基 数率(補助実績 基数/目標補助 基数)	100	100	%			4	4	3	4	A	現状維持
継続	0546	合併処理浄化槽設置整備 事業補助金	603500	島ヶ原産業建設課	1,851	1,854	1,854	0.2	浄化槽補助基 数	0	1	基			4	4	4	4	A	現状維持
継続	0547	合併処理浄化槽設置整備 事業補助金	654100	阿山下水道室	12,111	11,880	11,880	0.5	浄化槽補助基 数率(補助実 績基数/目標 補助基数)	100	105	%			4	4	3	2	B	現状維持
継続	0548	合併処理浄化槽設置整備 事業補助金	703500	大山田産業建設 課	6,417	12,924	10,854	0.1	合併処理浄化 槽設置基数率 (実績設置基 数/目標設置 基数)	100	100	%			4	4	3	3	A	現状維持
継続	0549	伊賀市合併処理浄化槽設 置整備事業	753500	青山産業建設課	4,611	8,410	8,410	0.3	浄化槽補助基 数	15	6	基			4	4	2	3	B	現状維持
継続	0839	市単下排水路整備事業	190200	下水道課	55,160	55,600	55,600	0.5	施工率(施工 済管路延長/ 実施計画管路 延長)	56	58	%			3	3	4	2	C	縮小

2次評価										(33)その他の改革 改善点について
(25) 1次評 価修正 有・無	(26)修正点	(27)修正の理由	(28) 改革改善 案修正の 有・無	(29) 修正点	(30) 優先 度 区分	(31) 方向 性	(32) 方向性の評価につ いて			
無			無		4G	d	合併浄化槽の普及促 進により、生活環境の 向上を図る			
無			無		4G	d	合併浄化槽の普及促 進により、生活環境の 向上を図る			
無			無		4G	d	合併浄化槽の普及促 進により、生活環境の 向上を図る			
無			無		4G	d	合併浄化槽の普及促 進により、生活環境の 向上を図る			
無			無		4G	d	合併浄化槽の普及促 進により、生活環境の 向上を図る			
無			無		4G	d	事業の効果について 見直す必要がある。	公共下水道事業、農業 集落排水事業との整 合性から改善する必要 がある。		