

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	2050 友生小学校教室増築事業	会計	01	一般会計
基本	31 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	款	10	教育費
施策		11 教育環境の整備	項目	02 小学校費
			01	学校管理費
		細目	104	施設整備事業
		細々目	06	友生小学校校舎増築事業
基本計画該当頁		128		行革大綱の重点事項番号
担当部課		450100		評価者氏名
		教育部教育総務課		小澤 猛
				連絡先
				22 - 9675 (内線) 3810

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
友生小学校児童 (※対象件数)	学級あたりの児童数が適正化され、教育環境が確保される。
根拠法令・要綱等	
開始年度	平成 19 年度
終了年度	平成 21 年度
本年度事業内容	20年度にプレハブ校舎8教室を増築する予定であったが、児童の増加率及び国の負担金確保の関係上、20年度は当面必要な2教室の増築に止め、21年度に普通教室6教室と図工室を増築する。
状況変化等	

整備内容

1 建設用地	友生小学校
2 建設面積(延床面積)	普通教室等新設1,380.89㎡ 音楽教室改修工事147.42㎡
3 規模・構造	S造 平屋(2教室)1棟・S造 2階(6教室・図工室) 準耐火構
4 総事業費	313,564 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	II	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	----	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
施設整備工事費	円	目標 実績	目標 実績	50,000	247,000
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
事業の進捗率	児童の増加に対応するため計画どおり事業を進める。	%	目標 実績	目標 実績	22.6	100
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	校舎建築時の児童数増予測を上回る急激な児童数の増加が続き、既存校舎内での対応は19年度で限界となる。さらに20年度以降毎年2教室程度の教室が不足する予想である。この増加傾向は今後、10年以上継続する見込みのため、校舎内の改造を含めた10教室程度の増築は必要。
有効性	4	友生小学校の生徒数急増により、H19は16学級・H20は18学級・H21は20学級・H22は22学級H25では24学級が見込まれ、また、三重県では三重少人数学級を実施しており、1学級30人の学習環境を確保することにより、生徒数に対応した教育環境が確保できる。
達成度	4	平成20年度で必要となる18教室を確保するため、既存校舎のオープンスペースの完全普通教室化を行った。
効率性	4	教室間の空きスペースを有効利用し音楽室を設置、また、校舎敷地の空きスペースを活用し増築することにより、運動場の完全活用及び児童の安全確保が図れる。また、H21事業については、生徒数急増により国負担金が1,500千円程度見込まれる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	運動場の敷地をつぶすことなく、校舎敷地のうちの空きスペース/駐車場などを活用し建設。外部グラウンドを借用せずに運動会ができるようになる。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容				
		19	20	21	22	23	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	↔						(千円)					(千円)					(千円)					(千円)					(千円)				
							設計業務委託料					設計業務委託料					設計業務委託料					設計業務委託料									
工事	↔											施設改修工事費					施設整備工事費					施設整備工事費					初度備品				
							22,235					50,000					247,000					10,000									
進捗率(%)							事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)				
事業投入人員		人件費(B)					人件費(B)					人件費(B)					人件費(B)					人件費(B)					人件費(B)				
フルコスト(A)+(B)		0					27,420					65,612					273,150					0									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	23,820	62,012	269,550	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金			15,000		
	県支出金					
	地方債	20,000		220,000		
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	0	3,820	62,012	34,550	0
	計	0	23,820	62,012	269,550	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					