

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	1037-5 市道種生小波田線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	15 自然災害等への十分な備えをする	款	08	土木費
策		項	03	河川費
策	2 治水対策の推進(川上ダム周辺整備事業)	目	04	ダム関連整備費
		細目	102	ダム周辺整備事業
	細々目	01	ダム周辺整備事業	
基本計画該当頁		92		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード	753500	評価者氏名	藤原 四郎
	名称	青山支所産業建設課	連絡先	52 - 3223 (内線) 224

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	ダム周辺地域の住民 (※対象件数 )	川上ダム事業による生活機能及び生活環境の影響が緩和される。
根拠法令・要綱等 「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」(平成9年4月15日総理府告示第12号)		
開始年度	平成 21 年度	関連事業
終了年度	平成 25 年度	水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画により、水資源機構及び三重県事業による。
事業内容	市単独事業 延長L=850m 幅員W=5m	状況変化等 平成16・17年に一部施工したが、残りの区間は水資源機構施工の生産管理用道路の計画見直し中及び県道改良工事の遅れにより中止している。

整備内容

1 建設用地	伊賀市種生地内
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	道路延長 850m
4 総事業費	105,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	新規	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
事業進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標	—	目標	—
			実績		実績	22
			目標		目標	
			実績		実績	

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	本事業は、平成9年3月31日に「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」決定を受け、その周辺地域の生活機能及び生活環境の影響を緩和する対策としての整備であり必要である。
有効性	4	周辺地域の生活機能及び生活環境が緩和される。
達成度		
効率性	3	事業費の財源については、県支援補助金より事業が行えることで市の負担が軽減される。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容																																							
		H18	H19	H20	H21	H22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額																																				
進捗状況	測定				⇒																																																													
	用地				⇒																																																													
	工事				⇒																																																													
進捗率(%)				22	38	事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)																																								
事業投入人員		人件費(B)					人					0					人					0					人					0					人					7,200					人					7,200					人					7,200				
フルコスト(A)+(B)		0					0					0					0					23,500					23,500					23,500																																		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	0	16,300	16,300	16,300				
Aの財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			4,890	4,890	4,890				
	地方債			5,700	5,700	5,700				
	受益者負担									
	その他									
一般財源	0	0	0	5,710	5,710	5,710				
計	0	0	0	16,300	16,300	16,300				
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率		地方債の区分と充当率等		県補助金 30/100 辺地債		県補助金 30/100 辺地債		県補助金 30/100 辺地債	