

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名 390	西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本		款	08	土木費
施策		項	02	道路路よう費
		目	03	道路新設改良費
		細目	103	地方道路交付金事業
		細々目	05	西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業
基本計画該当頁		179 行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード 190500	評価者	22 - 9817	
名称	建設部道路河川課	氏名	松本 秀喜	連絡先 (内線) 2850

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
主に市北部、東部地区から市街地中心部にアクセスする人	走行時間・走行距離の短縮が図れる。
(※対象件数)	
根拠法令・要綱等 道路構造令、アスファルト舗装要綱	
開始年度 平成 17 年度	関連事業 県営経営体育成基盤整備事業中瀬川南地区
終了年度 平成 21 年度	
事業内容	状況変化等
当市にとって不足している東部地域の南北道路であり、又、北部において区画整理事業により新たな市街地が形成され通過交通が増加している。当路線の整備により通過交通の円滑な処理を図り安全性の向上をめざす。国道163号から名阪国道側道を経由して幹線市道荒木木興線とを結ぶ延長1.325m間の内、第1工区700mの事業。 事業概要 延長700m 道路幅員W=7.0m	関連事業と整合性を図りながら、事業を進める必要がある。財政事情が厳しい中、道路利用者からは、安全・安心な道路整備が期待されている。国道163号北側の幹線市道西明寺一之宮東条線と接続し、市街地東部外周の南北幹線軸が整備されることにより、市街地内道路の渋滞が緩和される。

整備内容

1 建設用地	伊賀市西明寺地内全道路用地取得面積7,700m ²
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=700m
3 規模・構造	道路構造令第3種4級(W=7.0m V=40km/h)
4 総事業費	232,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める(執行済事業費/総事業費)	%	目標 29	目標 46	66	100
			実績 29	実績 46		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道163号(伊賀市西明寺地点)と市街地東部とを直接接続する路線である。現況幅員は狭小にもかかわらず、区画整理により新たな市街地が形成されたため、交通量が増加し、日常の安全で快適な交通に支障をきたしているため、2車線の道路に整備することで市民の安全と交通の円滑化が図れる。
有効性	4	市民等の利便性が図れ、交通渋滞解消に寄与できる。
達成度	4	平成19年度の工事及び用地取得は計画通り進捗することができた。
効率性	4	ほ場整備事業と一体的に施工することにより、コスト縮減が図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工事施行計画を十分検討し、工事期間の短縮化を図るように努める。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額		
委託	委託料		1	式	2,910	委託料	1	式	1,803	委託料	1	式	0	委託料	1	式	0														
			1	式	11,292	公有財産購入費	1	式	11,911	公有財産購入費	1	式	19,896	公有財産購入費	1	式	14,000														
			1	式	21,613	工事請負費	1	式	32,764	工事請負費	1	式	25,000	工事請負費	1	式	62,000														
			1	式	1,185	その他	1	式	1,458	その他	1	式	2,104	その他	1	式	3,000														
用地	事業内容					事業内容					事業内容					事業内容					事業内容										
	事業内容					事業内容					事業内容					事業内容					事業内容										
工事	事業内容					事業内容					事業内容					事業内容					事業内容										
	事業内容					事業内容					事業内容					事業内容					事業内容										
進捗率(%)	46	66	100																												
事業費計(A)			Σ		37,000	事業費計(A)		Σ	47,936	事業費計(A)		Σ	47,000	事業費計(A)		Σ	79,000	事業費計(A)		Σ	0	事業費計(A)		Σ	0	事業費計(A)		Σ	0		
事業投入人員		人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)			人	0	人件費(B)			人	0
フルコスト (A)+(B)		47,800					58,736					57,800					89,800					0									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	37,000	47,936	47,000	79,000	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金 20,350	21,208	25,850	43,450		
	県支出金 9,376	9,376				
	地方債 15,800	16,400	20,000	33,700		
	受益者負担					
	その他					
	一般財源 850	952	1,150	1,850	0	0
	計 37,000	47,936	47,000	79,000	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	地方道路整備臨時交付金 補助率国5.5/10 道路橋りょう整備事業債	