

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	1021 羽根岡波線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
策	1 市内幹線道路・生活道路の整備	目	03	道路新設改良費
		細目	103	地方道路交付金
		細々目	04	羽根岡波線道路改良事業
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 753500 名称 青山支所 産業建設課	評価者氏名	藤原 四郎	連絡先 52 - 3223 (内線) 215

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標 55	目標 60	62	70
			実績 51	実績 59		
目標	実績	目標	目標			
		実績	実績			

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	伊賀市の中でも特に青山地域は北部地域から隔絶したようなイメージが根強い。これは南北のルートが少ないことが最大の要因である。早急な一体化のためには交流の阻害要因の排除が必要。
有効性	4	沿線には、リゾートホテルや私立高校が存在し、道路改良による効果(通過交通の利便性及び安全確保の向上)は大きい。
達成度	3	用地測量に際し、一部地権者と連絡が取れない箇所があるが、工事は順次、事業実施している。
効率性	4	現道幅を基本に改良する計画であり、必要最小限の事業費で改良する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	道路用地となる山林等の所有者に遠距離が多く用地確保に時間を要するため、事前での電話交渉等効率的な交渉を図る必要がある。

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
青山地区・上野地区間を移動する住民 (※対象件数 旧町(青山町)全域)	旧青山町から北部地域(新市中心部方面)への2車線道路によるスムーズなアクセスが図れる。
根拠法令・要綱等	道路法
開始年度	平成 15 年度
終了年度	平成 22 年度
事業内容	道路改良工事 用地買収及び補償
状況変化等	旧青山町からの北部の伊賀市中心地への国道422号のバイパス機能が確保できる。

整備内容

1 建設用地	別府、下神戸
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=800m
3 規模・構造	幅員W=9.25m(歩道2.0m)
4 総事業費	600,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容								
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	用買	事業内容					工事	1	式	24,388	工事	1	式	37,684	工事	1	式	4,769	0	工事	1	式	100,000	工事	1	式	100,000				
		測量設計	1	式	15,659	測量設計	1	式	11,649	用地補償	1	式	13,352					用地補償	1	式	30,000										
進捗率(%)	51	59	62	75	90	事業費計(A)	Σ		40,047	事業費計(A)	Σ		49,333	事業費計(A)	Σ		18,121	事業費計(A)	Σ		0	事業費計(A)	Σ		130,000	事業費計(A)	Σ		100,000		
事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	0.0	人	0	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200			
フルコスト(A)+(B)									47,247				56,533				25,321			0				137,200			107,200				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	40,047	49,333	18,121	0	130,000	100,000
国庫支出金	22,026	27,133	9,967	0	71,500	55,000
県支出金						
地方債	18,000	22,000	8,000	0	58,000	45,000
受益者負担						
その他						
一般財源	21	200	154	0	500	0
計	40,047	49,333	18,121	0	130,000	100,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率 5.5/10	国補事業(地方道路交付金事業) 補助率 5.5/10	国補事業(地方道路交付金事業) 補助率 5.5/10	国補事業(地方道路交付金事業) 補助率 5.5/10	国補事業(地方道路交付金事業) 補助率 5.5/10	国補事業(地方道路交付金事業) 補助率 5.5/10