

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

コード	名称	区分	コード	名称	
事業名	1023 岡田大沢線道路改良事業	会計	01	一般会計	
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費	
策		項	02	道路橋りょう費	
目		03	道路新設改良費		
細目	1 市内幹線道路・生活道路の整備	細目	105	道整備交付金	
細々目		02	岡田大沢線道路改良事業		
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号	4
担当部課	コード	753500		評価者	52 - 3223
	名称	青山支所 産業建設課		氏名	藤原 四郎
		連絡先	52 - 3223 (内線) 215		

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標	目標	43	49
			実績	実績	23	23
目標	実績	目標	目標			
		実績	実績			

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道165号と広域農道を結ぶアクセス道路とし重要な路線であり、清掃工場関係車両の通過予定路線でもあり整備が必要。
有効性	4	国道165号と広域農道の相互乗り入れ箇所として、交通処理機能の拡大を図る。
達成度	3	地元協議及び県協議に時間を要し、ようやく今年度着手できる状況になった。
効率性	4	農林所管の農村総合整備事業総央伊賀地区で整備した高屋向農道の終点と国道165号を最短距離で結び、施行延長が短いため最少の工事費での施行となる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	起点側の国道165号の交差点となる箇所においては人家が連担しており、見通しが悪いため、改良に当たっては視距を確保し通行の安全性を確保する必要がある。

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	主に周辺住民及び清掃工場関係車両 (※対象件数 1地区)	地元住民の生活・農業生産道路及び清掃工場関係車両のアクセス道路として、通行の利便性と安全が確保される。
根拠法令・要綱等	道路法	
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 22 年度	
事業内容	オオサンショウウオ調査 補償算定 用地買収及び補償	伊賀コリドールと国道165号線を2車線道路により、スムーズに接続する。 状況変化等

整備内容

1 建設用地	岡田、柏尾
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=155m(橋りょうL=47m)
3 規模・構造	幅員W=7.0m
4 総事業費	500,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容										
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額			
委託	←					測量設計	1	式	29,536	工事	1	式	33,495	工事	1	式	94,133	工事	1	式	120,000	工事	1	式	170,000								
	→					測量設計	1	式	2,704	測量設計	1	式	2,704	用地補償	1	式	47,035																
	→																																
用補	←																																
工事	→																																
進捗率(%)		6	23	42	71	100	事業費計(A)	Σ	29,536	事業費計(A)	Σ	83,234	事業費計(A)	Σ	96,133	事業費計(A)	Σ	120,000	事業費計(A)	Σ	170,000	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	0						
事業投入人員							人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)		人	0			
フルコスト(A)+(B)									36,736			90,434			103,333			127,200			177,200			0									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	29,536	83,234	96,133	120,000	170,000	0
Aの財源内訳						
国庫支出金	14,768	41,617	48,067	60,000	85,000	0
県支出金						
地方債						0
受益者負担						
その他						
一般財源	14,768	41,617	48,067	60,000	85,000	0
計	29,536	83,234	96,133	120,000	170,000	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金事業) 補助率 5/10	