

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

コード	名称	区分	コード	名称	
事業名	1024 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	会計	01	一般会計	
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費	
策		項	02	道路橋りょう費	
策	1 市内幹線道路・生活道路の整備	目	03	道路新設改良費	
策		細目	105	道整備交付金	
策		細々目	03	伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	
基本計画該当頁		180		行革大綱の重点事項番号	4
担当部課	コード 753500 名称 青山支所 産業建設課	評価者氏名	藤原 四郎	連絡先	52 - 3223 (内線) 215

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
伊勢路とがの奥鹿野線の利用者 (※対象件数 1地区)	より安全に工事路線を通行できる。
根拠法令・要綱等	道路法
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 32 年度
事業内容	道路改良工事 測量設計 用地買収及び補償
状況変化等	奥鹿野地区住民の通勤・災害時の生活道路として安全・安心を確保するため、2車線化を図る。

整備内容

1 建設用地	奥鹿野
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=1,000m
3 規模・構造	幅員W=6.5m
4 総事業費	500,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
目標	実績	0			
目標	実績	—			
目標	実績	—			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標 3	目標 9	18	38
			実績 3	実績 9		
目標	実績	目標	目標			
		実績	実績			

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	現道は国道165号から奥鹿野地区への主要道路で、同地区の生活基盤として活用されているが、幅員が狭く、山間部ではカーブが連続しており、対向できない区間が多いため地区外への通勤、通学に支障をきたしている。
有効性	4	現道は、地区住民にとって唯一ともいえる生活道路であり、事業実施により円滑な通行ができれば、地区の活性化に大きく貢献することになる。また、将来的には市内から津市方面への国道165号の代替機能を持つ路線として活用が期待できる。
達成度	2	事業区間は、公園混雑地であり、また、市外在住者も多く、用地買収に時間を要している。
効率性	4	現道幅員を基本に改良する計画であり、必要最小限の事業費で改良する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	工事区間の道路に隣接して圃場整備された農地及び公園混雑を起している山林が存在するため、この部分を避けて通るルート選定と地元協議が必要である。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容								
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	←					測量設計	1	式	14,805	工事	1	式	10,531	工事	1	式	43,260	工事	1	式	80,000	工事	1	式	200,000	工事	1	式	150,000		
	→					測量設計				測量設計	1	式	10,062																		
	↔					用地補償	1	式	8,450	用地補償	1	式	8,450																		
工事	←																														
進捗率(%)		3	9	18	48	76	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)								
事業投入人員		人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200
フルコスト(A)+(B)						22,005					36,243					50,460					107,200					207,200					157,200

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	14,805	29,043	43,260	100,000	200,000	150,000
国庫支出金	7,403	14,522	21,630	50,000	100,000	75,000
県支出金						
地方債	7,400	14,500	21,600	50,000	100,000	75,000
受益者負担						
その他						
一般財源	3	22	30	0	0	0
計	14,805	29,043	43,260	100,000	200,000	150,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10	国補事業(道整備交付金) 補助率 5/10