

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	920 上野東小学校校舎改築事業	会計	01	一般会計
基本	31 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	款	10	教育費
策		項	02	小学校費
目		03	学校建設費	
細目	11 教育環境の整備	細目	104	小学校建築事業
細々目		03	上野東小学校校舎改築事業	
基本計画該当頁		128		行革大綱の重点事項番号
450100		4		
担当部課	名称	評価者氏名	連絡先	
	教育部教育総務課	奥井平和	22 - 9675 (内線) 3810	

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
上野東小学校児童 (対象件数)	校舎の改築により、子ども達が安心安全な学習環境の中で授業が受けられるようになる。
根拠法令・要綱等	地方教育行政の組織及び運営に関する法律・学校教育法・伊賀市立学校設置条例
開始年度	平成 17 年度
終了年度	平成 19 年度
本年度事業内容	昭和32・33年建設の校舎であり、伊賀市内の中で神戸小学校と並んで最も古い校舎であることから改築を行う。 第1期工事完成(高学年棟・管理棟)完成校舎分の初度備品購入
状況変化等	

整備内容

1 建設用地	27967.00㎡
2 建設面積(延床面積)	8202.18㎡
3 規模・構造	鉄筋コンクリート造り、地上2階
4 総事業費	2,095,449 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
工程表の進捗度	年次計画どおり事業を進め、使用に供する。	%	目標 30 実績 30	目標 70 実績 70	100	
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	校区再編計画で残すことになっている小学校であり、市内で建築年度が一番古く老朽化が著しく学校運営に支障をきたしているため、早急な立替が必要である。
有効性	4	耐震力が劣る校舎使用の解消や、児童増にかかるトイレ不足の解消など、児童の学習環境が改善される。
達成度	4	工程表に沿った事業推進ができています(第1期工事・高学年棟完成)19年度・第2期工事第2期工事(第2期工事)
効率性	3	建築委員会等で小学校のあるべき姿を検討し、最低限必要な設備等検討を実施しているが、事業費低減の余地は少ない。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容								
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額				
委託	⇔	調査業務委託料			(千円) 8,006	工事請負費			(千円) 1,001,010	委託料			(千円) 3,923												
		測量業務委託料			841	初度備品購入費			17,314	工事請負費			1,009,840												
		設計業務委託料			25,200	補償費			91	初度備品購入費			14,000												
工事	⇔									共済費			169												
										賃金			1,301												
										旅費			122												
									需用費			1,748													
									役務費			469													
進捗率(%)		30	70	100																					
事業投入人員		人件費(B)	0.9	人	6,696	人件費(B)	0.9	人	6,696	人件費(B)	0.9	人	6,696	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0
フルコスト(A)+(B)					40,743				1,025,111				1,038,268				0							0	

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費		34,047		1,018,415		1,031,572		0		0		0
Aの財源内訳	国庫支出金					209,615						
	県支出金					2,500						
	地方債					742,000						
	受益者負担											
	その他					7,500						
	一般財源	34,047		1,018,415		69,957		0		0		0
	計	34,047		1,018,415		1,031,572		0		0		0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率											
	地方債の区分と充当率等											

公立学校施設整備費負担金58,941千円、安心安全な学校づくり交付金150,674千円、小学校施設整備事業742,000千円、エクススクール支援事業費補助金2,500千円、地域新エネルギー導入促進事業補助金7,500千円