

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	上野西小空調整備工事	会計	01	一般会計
基本	31 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	款	10	教育費
策		11 教育環境の整備	項目	
細目		細々目		
基本計画該当頁		128		行革大綱の重点事項番号
4				
担当部課	コード	450100	評価者	奥井平和
名称	教育部教育総務課	氏名	連絡先	22 - 9675 (内線) 3810

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
上野西小学校の児童 (対象件数)	学習環境が整備される。
根拠法令・要綱等	
開始年度	平成 19 年度
終了年度	平成 19 年度
本年度事業内容	校舎空調設備の設置
状況変化等	19年度に18年度予算の本省繰越、国庫補助が確定した。(19,5月)

整備内容

1 建設用地	上野西小学校
2 建設面積(延床面積)	11,507㎡
3 規模・構造	ガス空調方式
4 総事業費	73,233 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	( )
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	新規	補助	事業類型	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	実績	目標	実績
		目標	実績	目標	実績
		目標	実績	目標	実績
		目標	実績	目標	実績

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
工程表の進捗度	空調設備の設置	%	目標	実績	100	
			目標	実績		
			目標	実績		
			目標	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	構造的に問題とされている西小学校教室の高温化を解消する。校舎の構造上、夏季には教室が高温(実測37度以上)になり、授業が継続できない状況となることから、早期の対策が必要。
有効性	4	学校環境の整備により、生徒が快適に学校生活が送れる。
達成度		
効率性	4	冷暖両用施設の整備をするため、既設の暖房のみの配管を利用した追加工事を行うより、新規で配管を行うほうが工期、資金的にも安価となる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容					
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	18								設計業務委託			1,233										
	19								工事請負費			92,000										
工事	20																					
	21																					
進捗率(%)		100																				
事業投入人員		人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人
フルコスト(A)+(B)				0			0				95,393			0			0					0

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	93,233	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金		30,666		
	県支出金				
	地方債	0	58,267		
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	0	4,300	0	0
	計	0	93,233	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率				
	地方債の区分と充当率等				