

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	765 しらさぎ運動公園整備事業	会計	01	一般会計
基本	34 だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する	款	08	土木費
策		項	04	都市計画費
		目	06	都市公園整備費
	4 スポーツ施設の充実	細目	101	都市公園整備事業
	細々目	06		しらさぎ運動公園整備事業
基本計画該当頁		136		行革大綱の重点事項番号
		4.6		
担当部課	コード	190700	評価者	田中 政則
	名称	建設部都市計画課	氏名	
			連絡先	22 - 9827 (内線) 2860

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
ニュースポーツ愛好者、公園利用者、防災拠点 (※対象件数)	子供連れの憩いの場となるべき公共緑地に新たなスポーツ人口が流入し、本来の目的を十分果たしていない公園が見受けられることにかんがみ、これらスポーツ競技者と憩いの公園を分離することで市民に安心のある空間を提供することができるようになる。また、非常時における防災拠点としての機能を備えることで市民の安全安心が図れる。
根拠法令・要綱等 都市公園法	
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 26 年度
事業内容	防災運動公園として都市計画決定を行い、測量調査業務の一部を行った。
状況変化等	総合公園等における芝生広場において、ニュースポーツ愛好者と一般散策者などが競合する事態が発生し、公園内の安全が十分確保されていないとの苦情が寄せられていることから、早期工事着手に向け、地権者の協力が得られるよう交渉を行っている。

整備内容

1 建設用地	伊賀市下友生及び西明寺地内A=7.9ha
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	1,700,000 千円

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
事業進捗率	全体事業費に対する実施済事業費の比率にすることにより、事業の進捗状況が把握できる。	%	目標 1 実績 1	目標 5 実績 1	1	5
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	子ども連れの憩いの場となるべき公共緑地にニュースポーツ人口が流入しており、スポーツ愛好者と憩いの公園を分離し、公園利用者の安全性を確保する必要がある。また非常時の防災拠点としても活用し得る運動施設についても検討することで、万が一の事態に対応し得る施設整備をすすめる必要がある。
有効性	3	この公園の整備により、スポーツエリアと憩いのエリアの区分が明確になり、利用者の安全性が確保される。また、防災拠点として市民の安全安心が図れる。
達成度	1	防災運動公園の整備に向けた、測量調査の一部を行った。
効率性	4	都市公園等整備事業で整備することにより、事業効果を早期に得ることができる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	拡大	早期工事着手に向け、地権者の協力が得られるよう交渉を行い、承諾が得られ次第測量調査業務、実施設計業務を行う。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容																																	
		19	20	21	22	23	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額																														
委託 用地 工事	委託	←-----→					基本計画策定	1	式	9,944	測量調査	1	式	2,778					測量調査・実施設計	1	式	63,000	用地取得 施設整備	1	式	102,000	用地取得 施設整備	1	式	102,000																														
	用地																																																											
	工事										事務費	1	式	30																																														
進捗率(%)		1	1	1	5	28	事業内容					事業内容					事業内容					事業内容																																						
事業費計(A)							Σ		9,944	事業費計(A)							Σ		2,808	事業費計(A)							Σ		0	事業費計(A)							Σ		63,000	事業費計(A)							Σ		408,000	事業費計(A)							Σ		396,000	
事業投入人員							人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)							0.3	人	2,160	人件費(B)							0.2	人	1,440	人件費(B)							1.5	人	10,800	人件費(B)							1.5	人	10,800	人件費(B)							1.5	人	10,800
フルコスト (A)+(B)									12,104										4,968										1,440										73,800										418,800										406,800	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	9,944	2,808	0	63,000	408,000	396,000	
Aの財源内訳							
国庫支出金				30,000	187,000	181,000	
県支出金	9,000						
地方債				31,300	209,900	204,200	
受益者負担							
その他							
一般財源	944	2,808	0	1,700	11,100	10,800	
計	9,944	2,808	0	63,000	408,000	396,000	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率		合併支援交付金		都市公園等整備事業 用地 1/3 施設 1/2	都市公園等整備事業 用地 1/3 施設 1/2	都市公園等整備事業 用地 1/3 施設 1/2