

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	882 国史跡旧崇廣堂保存整備事業	会計	01	一般会計
基本	36 歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ	款	10	教育費
策		項	05	社会教育費
策	2 指定文化財の修理・保存管理	目	02	文化財保護費
		細目	104	文化座保存整備事業
	細々目	04		国史跡旧崇廣堂保存整備事業
基本計画該当頁		142		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 450400 名称 生涯学習課	評価者 氏名	前田明伸	連絡先 22 - 9679 (内線) 3830

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
旧崇廣堂 (※対象件数 )	保存修理を行なう。そのことによって、今後も長い期間にわたって、旧崇廣堂において、市民は憩いの場や生涯学習の場として利用することができる。
根拠法令・要綱等	文化財保護法
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 24 年度
事業内容	中土塀に荒壁をつけ、屋根瓦を葺いた。 状況変化等 明治30年に御成門と有恒寮の移築に伴い、以前あった中土塀にかわって、少し西へ新たに中土塀が建設されている。しかし、近年漆喰壁にひびが入り、躯体と土壁が肌別れして、訪れる市民や観光客に危険な状況になってきた。壁土をはずして状況を調べたところ、躯体の日干しレンガが湿気のためにぼろぼろになっているのが確認された。また、平成20年に東土塀の漆喰壁にひびが入って、壁土が落ちてきた。

整備内容

1 建設用地	上野丸之内
2 建設面積(延床面積)	490㎡
3 規模・構造	瓦葺、日干しレンガ積み上げ、漆喰壁、排水工事
4 総事業費	31,100 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
修理工事進捗率	当初計画どおりに修理できたかどうか。	%	目標 50 実績 50	目標 60 実績 60	65	70
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国指定史跡旧崇廣堂の中土塀を壊れた状態にしておく危険である。保存修理工事を行なうことによって、市民の憩いの場、生涯学習の場として活用することができる。国指定文化財として中土塀が造られた技術を遺す必要がある。
有効性	4	保存修理工事によって文化財を後世へ伝えることができる。
達成度	4	計画どおり平成19年度工事を終了させることができた。
効率性	4	国と県の補助を受けることができるので、一般財源の割合は低くなっている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容				
		19	20	21	22	23	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	工事	事業内容					工事請負費			(千円) 3,796	工事請負費			(千円) 3,629	修理工事			(千円) 2,900	修理工事			(千円) 5,800	修理工事			(千円) 2,500	修理工事			(千円) 5,000	
		委託料					委託料			423	委託料			420																	
		その他					その他			281	その他			151																	
進捗率 (%)	50	60	65	70	80	事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					事業費計(A)					
事業投入人員		人件費(B)		0.2	人	1,440	人件費(B)		0.2	人	1,440	人件費(B)		0.2	人	1,440	人件費(B)		0.2	人	1,440	人件費(B)		0.2	人	1,440	人件費(B)		0.2	人	1,440
フルコスト (A)+(B)		5,940					5,640					4,340					7,240					3,940					6,440				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	4,500	4,200	2,900	5,800	2,500	5,000
国庫支出金	2,250	2,100	1,450	2,000	2,000	1,000
県支出金	450	420	203	280	280	140
地方債						
受益者負担						
その他						
一般財源	1,800	1,680	1,247	3,520	220	3,860
計	4,500	4,200	2,900	5,800	2,500	5,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう地域文化提案事業・指定文化財等保存事業10%	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう地域文化提案事業・指定文化財等保存事業10%	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう美し国の文化財事業・指定文化財等保存事業7%	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう美し国の文化財事業・指定文化財等保存事業7%	国宝重要文化財等保存整備費補助金50%、県活かそう美し国の文化財事業・指定文化財等保存事業7%