

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	173 防災広場等整備事業	会計	01	一般会計
基本	15 自然災害等への十分な備えをする	款	02	総務費
策		項	01	総務管理費
目	5 避難所・避難路の確保	目	20	防災費
細目		101	防災対策経費	
細々目		04	防災広場等整備事業	
基本計画該当頁		92		行革大綱の重点事項番号
担当部課		700100		評価者
名称		大山田支所総務振興課		氏名
		山本 繁昌		連絡先
		47 - 1150		(内線)

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
阿波・山田地区住民(対象人口:5,085人) 大山田全域住民(対象人口:5,729人) (※対象件数 5,729人)	想定される東海・東南海・南海等の大地震を始めとする大災害に対応できる地域の防災拠点(避難場所)が整備される。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 20 年度 終了年度 平成 22 年度	関連事業 まちづくり交付金事業 大森5号線道路改良事業・阿波地区市民センター建設事業
事業内容 小学校の統廃合により不要となった2箇所のグラウンドを防災広場として整備する。20年度から22年度までの3か年の事業内容は、防災広場2箇所の整備工事、アクセス道路の新設1路線、またこれに伴う旧施設(プール、山振施設、倉庫)の解体工事、設計費、誘導案内板接地工事を実施する。	状況変化等 20年度に山田・阿波防災広場の測量設計、アクセス道路の整備、また、アクセス道路の整備にかかる構造物の解体を行った。 今後2年間で防災広場及びアクセス道路の整備をし、有事の際の安全確保を図っていく。

整備内容

1 建設用地	防災広場 阿波:8,000㎡ アクセス道路L=93.6㎡
2 建設面積(延床面積)	防災広場 山田:8,500㎡
3 規模・構造	避難所誘導標識 10箇所
4 総事業費	85,050 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
整備進捗率(事業費)	インフラ整備	%	目標	目標	45	
			実績	実績	25	48
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民の生命を守るための防災体制の強化が必要である。
有効性	4	避難および救援活動を効率的に実施し、市民の安全を確保するために有効である。
達成度	4	山田・阿波防災広場の測量設計、アクセス道路の整備、また、アクセス道路の整備にかかる構造物の解体を行った。今後2年間で防災広場及びアクセス道路の整備をし、有事の際の安全確保を図っていく。
効率性	4	学校跡地の市有地を有効活用することによる公共コストの軽減を図る。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	今後2年間で防災広場の整備及びアクセス道路の整備を図る。

進捗状況	年度	20	21	22	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24年度 計画内容					
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容
委託(事業量)	↔					(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)							
					測量設計委託	3,912		測量設計委託	0		測量設計委託	0		測量設計委託	0		測量設計委託	0		測量設計委託	0				
工事(事業量)	↔					(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)							
					広場整備工事	12,000		広場整備工事	12,000		広場整備工事	12,000		広場整備工事	12,000		広場整備工事	12,000		広場整備工事	12,000				
進捗率(%)		25	48	100																					
						事業費計(A)	Σ		事業費計(A)	Σ	24,500	事業費計(A)	Σ	22,150	事業費計(A)	Σ	50,400	事業費計(A)	Σ		事業費計(A)	Σ			
事業投入人員					人件費(B)	人		人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	人		人件費(B)	人	
フルコスト(A)+(B)					25,220			22,870			51,120														

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	24,500	22,150	50,400
Aの財源内訳			
国庫支出金	11,100	19,700	0
県支出金			
地方債	12,730	2,000	47,880
受益者負担			
その他			
一般財源	670	450	2,520
計	24,500	22,150	50,400
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	まちづくり交付金45%(40.6%) 補助残合併特例債95%	まちづくり交付金89%(40.6%)(過充当) 補助残合併特例債95%