

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

| コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|---------|----------------------------|-----|-------------------------|-------------|
| 事業名 | 1003 防災行政無線(デジタル移動系)整備推進事業 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本 | 15 自然災害等への十分な備えをする | 款 | 02 | 総務費 |
| 策 | | 項 | 01 | 総務管理費 |
| 策 | 4 連絡・通新体制の確立 | 目 | 20 | 防災費 |
| | | 細目 | 101 | 防災対策経費 |
| | 細々目 | 01 | | 防災関係経費 |
| 基本計画該当頁 | | 93 | | 行革大綱の重点事項番号 |
| | | 7 | | |
| 担当部課 | コード 300100 | 評価者 | 藤森尚志 | |
| | 名称 総合危機管理室 | 氏名 | 連絡先 22 - 9640 (内線) 2321 | |

事業の計画・内容

| 事業目的 | 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|---------------------------------|---|--|
| | 市及び防災関係機関等 (※対象件数) | 災害時及び武力攻撃事態等の際、市及び関係機関との情報伝達が行えると共に情報収集も可能となり、効率的防災行政無線の運用が出来る。 |
| 事業内容 | H19年度において、導入基本調査を行い一定の指針が示されているものの、伊賀市単独整備、三重県防災無線施設との共用、MCA無線施設の導入等、複数の選択方法があり、対費用効果や発災時での利用効果、利益制等考慮し、H21年度整備を行うためには、早期に指針を決め実施設計を発注する。 | 状況変化等 青山地内にMCA無線中継局((財)移動無線通信センター)が設置され地域の8割をカバーしていること、MCA無線では増設についても簡単にできること、イニシャルコストが低いことから、MCA無線システムによる整備を行い、MCAでカバーできない箇所については、既存のアナログ無線を流用することとする。なお、消防団の無線も、上野地区及び伊賀地区の地域防災無線の使用がなくなることから、MCA無線の増設又は既存のアナログ150MHz無線のいずれかで対応する必要がある。 |
| 根拠法令・要綱等 伊賀市防災行政無線の設置及び管理に関する条例 | | |
| 開始年度 | 平成 17 年度 | 関連事業 |
| 終了年度 | 平成 23 年度 | |

整備内容

| | |
|--------------|---|
| 1 建設用地 | (単独整備)親局(本庁)1台、副統制台(消防本部各支所1台)、中継5局、移動局I 363局、FAX105局、移動局II 45局、移動局III 33局、外6局1514750千円 |
| 2 建設面積(延床面積) | (MCA無線システム) |
| 3 規模・構造 | 可搬局62台、携帯局40台、車載局7台追加及び消防団システムは要検討 |
| 4 総事業費 | 100,000 千円 |

運営体制

| | |
|------------|---|
| 1 運営主体 | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先 | |
| 2 配置(予定)人員 | 人 |
| 3 年間運営費 | 千円 |
| 4 市内の類似施設 | |

| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | Ⅲ | 整備事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|---|------|---------|
|------|----|----|------|---|------|---------|

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H19 | H20 | H21 | H22 |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 移動局配備数 | 移動局の配備数が情報伝達及び収集の指標となる | 数 | 目標 | 目標 | 100 | 200 |
| | | | 実績 | 実績 | | |
| | | | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 実績 | | |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント |
|------|------|--|
| 必要性 | 4 | 旧上野市及び旧伊賀町で整備した地域防災系無線の周波数については、H23.5.31で免許更新ができなくなるため、地域防災系無線に加え、各支所における移動系無線をデジタル化により統一し、全市的な情報伝達網を構築する必要がある。 |
| 有効性 | 4 | 災害時及び武力攻撃事態等における市及び防災関係機関等との情報伝達、情報収集、情報交換に非常に有効な手段であり、有効性は高い。 |
| 達成度 | 4 | H23.5月に移動系アナログ無線免許が失効することから、H20年度実施設計の予定であったが、H21でMCA無線機を導入予定であるため、達成度は高い。 |
| 効率性 | 4 | 災害時等における通信連絡手段として、特に、防災関係機関の連携を保持するためには、必要な施設であり、設置については、庁舎建設も想定されるため、統制局施設等の移転費用も必要となることから、市単独でのMCA無線の整備及びアナログ移動系の再利用に努めたい。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|---|
| A | 現状維持 | 伊賀市総合計画のなかの『安心・安全』施策4の連絡・通信確保で提唱されている防災行政無線の整備推進事業であり、必要性は高いが、実効性を十分に検証しながら、局数を必要最小限にとどめ費用対効果を図るため、自前で中継局を持つ必要の無いMCAデジタル無線の整備を図る。 |

| 進捗状況 | 年度 | 平成19年度 決算内容 | | | | | 平成20年度 決算内容 | | | | | 平成21年度 計画内容 | | | | | 平成22年度 計画内容 | | | | | 平成23年度 計画内容 | | | | | 平成24年度 計画内容 | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----|-----|-------|------------------|-------------|----|-------|---------|------|-------------|-------|----------------|------|----|-------------|---------|------|----|--------|-------------|------|----|--------|---------|-------------|----|----|----|--|--|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | | |
| 委託 | | | | | ↔ | 基本計画委託料(同報系設計含む) | 1 | 式 | 945 | 実施設計委託料 | 1 | 式 | 0 | 実施設計委託料(20繰越分) | 1 | 式 | 4,800 | 備品購入費 | 1 | 式 | 86,836 | 工事請負費 | | | | | | | | | | |
| | 購入 | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | | | | 50 90 | 事業費計(A) | Σ | | 945 | 事業費計(A) | Σ | | 0 | 事業費計(A) | Σ | | 4,800 | 事業費計(A) | Σ | | 86,836 | 事業費計(A) | Σ | | 10,000 | 事業費計(A) | Σ | | 0 | | | |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.0 | 人 | 0 | | | |
| フルコスト (A)+(B) | | 3,105 | | | | | 6,960 | | | | | 6,960 | | | | | 88,996 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-------|--------|--------|-----------|
| (A) 事業費 | 945 | 0 | 4,800 | 86,836 | 10,000 | 0 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | | | 82,400 | | |
| | 受益者負担 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 945 | 0 | 4,800 | 4,436 | 10,000 |
| | 計 | 945 | 0 | 4,800 | 86,836 | 10,000 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率 | | | | | 既設無線機撤去工事 |
| | 地方債の区分と充当率等 | | | | | |