

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
708		大山田伊賀線舗装改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本策	50	市内道路網を機能的に強化する。	項	02	道路橋りょう費
			目	03	道路新設改良費
施策	1	市内幹線道路・生活道路の整備	細目	106	まちづくり交付金事業
			細々目	03	大山田伊賀線舗装改良事業
基本計画該当頁		179	行革大綱の重点事項番号		7
担当部課	コード	703500	評価者	土永 瑞穂	連絡先
	名称	大山田支所産業建設課	氏名		47 - 1157

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	山田地域住民等、道路利用者 (※対象件数)	地域住民や市道沿線に立地する工場従業員の生活及び災害時の避難、救援道路の通行の安全が確保される。
根拠法令・要綱等 道路法・道路構造令・アスファルト舗装要綱		
開始年度	平成 18 年度	関連事業 まちづくり交付金事業 山田防災広場整備事業
終了年度	平成 22 年度	
事業内容	工事:舗装工事 L=850m	状況変化等 H20年度に予定していた舗装工事について、同路線に埋設されている下水管に関する調査並びに地元調整に不測の日数を要し年度内に完成が出来なくなったため、H21年度に6,951千円を繰越し現在施工中。(H21.7完了予定)

整備内容

1 建設用地	甲野地内
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	舗装改良 L=2400m W=7.0m
4 総事業費	122,568 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
改良率	計画期間内に整備を完了することで、事業効果が図られる。	%	目標 34 実績 37	目標 46 実績 67	70	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民の生命と財産を守るため、災害時の緊急避難路の確保と市民の暮らしを支えるための安全で安心な道路網を整備する必要がある。
有効性	4	道路整備の完了により、災害時の緊急避難路の確保と市民生活に密着した安全で便利な道路網が整備される。
達成度	2	平成20年度事業については、不測の事態が生じたことから事業進捗が生じ、平成21年度へ繰越しを行い現在施工中である。
効率性	4	CBR試験の結果(H18年度実施)により、路床・路盤の改良工法をを比較検討し、コスト削減を図っている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	計画期間内で事業完了するため、施工計画を十分検討し、早期事業完了を図っている。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容					平成24年度 計画内容				
		19	20	21	22	23	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
工事																															
						工事費	1	式	(千円) 17,164	工事費	1	式	(千円) 35,860	工事費	1	式	(千円) 21,050	工事費	1	式	(千円) 17,500										
						事務費	1	式	834	事務費	1	式	2,140	事務費	1	式	1,450	事務費	1	式	1,000										
						〔うち繰越事業費〕	1	式	11,074	〔うち繰越事業費〕	1	式	6,951																		
進捗率(%)		37	67	70	100	事業費計(A) Σ 17,998					事業費計(A) Σ 38,000					事業費計(A) Σ 22,500					事業費計(A) Σ 18,500					事業費計(A) Σ 0					
事業投入人員		人件費(B) 0.16 人 1,152					人件費(B) 0.33 人 2,376					人件費(B) 0.63 人 4,536					人件費(B) 0.38 人 2,736					人件費(B) 0 人 0									
フルコスト(A)+(B)		19,150					40,376					27,036					21,236					0									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	19	20	21	22	23	24
国庫支出金		4,500				11,800
県支出金						19,300
地方債		12,800				24,800
受益者負担						3,000
その他						17,500
一般財源		698				200
計		17,998				38,000
その他特定財源の名称・補助基本額・率	まちづくり交付金 40%		まちづくり交付金 40%		まちづくり交付金 40%	
補助残合併特例債	95%		95%		95%	
地方債の区分と充当率等						