

地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)の事後評価

都道府県名	三重県	事業実施主体	伊賀市	地域再生計画名	“ひとが輝く地域が輝く”伊賀市の水環境づくり計画
計画期間	平成23年度～平成25年度	事業期間	平成23年度～平成25年度		

	指標		基準値		目標値		実績値			達成状況に関する評価
			基準年度	年度	基準年度	年度	基準年度	評価		
①地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標1	汚水処理人口普及率 66.3%から74.1%に向上させる	66.3%	H21	74.1%	H26	76.0%	H26	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、汚水処理施設の整備は効率的な整備ができ、合併浄化槽の整備も進み目標を達成した。
	指標2	木津川、服部川、柘植川において環境基準値(BOD 2mg/l)以下を維持する。	2.0mg/l	H21	2.0mg/l	H26	0.8mg/l	H26	○	汚水処理施設の整備により、木津川、服部川、柘植川の6箇所すべての調査箇所BOD0.5～1.1mg/lと基準値(2mg/l)以下を維持することができ、公共水域の水質保全を維持することができた。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の発現状況	指標1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③事業の進捗状況	事業名	整備量(その他の事業では取組内容)		目標の達成に対する評価及び今後の対応						
		計画	実績							
特別措置を適用して行う事業	農業集落排水事業(整備延長、処理施設)	22,946m	24,492m	・汚水処理人口普及率の向上に寄与し、神戸、花垣、依那古地区の全ての面的整備ができた。 ・今後は、各処理区(神戸、花垣、依那古)の接続率の向上を図っていく。						
	個人設置型浄化槽整備事業(整備基数)	400基	453基	・整備基数が伸びており、さらに整備を進めていきたい。						
	-	-	-	-						
その他の事業	農地・水・環境保全向上対策事業	農村地域が保有する老朽化が進む農業用排水路等の長寿命化のための補修・更新等を行う組織に対し支援を行う。		・事業実施により地元活動組織ができ、地域の活動を促す一助となった。 ・今後は、多面的機能支払交付金事業により、引き続き事業実施を図っていく。						
	農地・水保全管理支払交付金事業	地域協働による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動や、施設の軽微な補修及び農村環境の地域資源の質的向上を図る共同活動に対し支援を行う。		・事業実施により地元活動組織ができ、地域の活動を促す一助となった。 ・今後は、多面的機能支払交付金事業により、引き続き事業実施を図っていく。						
	-	-	-	-						
計画外で独自に実施した事業	-	-	-	-						
④計画全体の総合評価	<p>本地域再生計画では、汚水処理施設整備交付金を活用した効率的な整備を図り、特に農業集落排水事業について、他施設の予算を流用するなどにより進捗を進めることができた。浄化槽整備については、平成24年度～平成25年度の2ヵ年計画でしたが、整備目標である400基を大幅に上回る453基の整備が実施でき、全体として汚水処理人口普及率の目標を1.9%上回り、目標を達成することができた。</p> <p>汚水処理人口普及率の向上により、木津川、服部川、柘植川の環境基準値BOD 2mg/l以下を維持することができ、公共水域の水質保全を維持することができた。</p>									