

伊賀市 事務事業評価シート

施設の建設

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	1306	島ヶ原地区処理施設建設費	11	11	公共下水道事業特別会計
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する。	01	01	事業費
			02	02	建設改良費
			01	01	建設改良費
担当部課名		島ヶ原支所産業建設課	102	102	島ヶ原地区処理施設建設費
作成者氏名	増田伸一	連絡先	59-2294	02	島ヶ原地区処理施設建設費

事業の計画・内容

建設目的	建設内容								
公共下水道の推進と整備	<table border="1"> <tr> <td>1 建設用地</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 建設面積(延床面積)</td> <td>43ha</td> </tr> <tr> <td>3 規模・構造</td> <td>特定環境公共下水道事業</td> </tr> <tr> <td>4 総事業費(千円)</td> <td>2,447,453</td> </tr> </table>	1 建設用地		2 建設面積(延床面積)	43ha	3 規模・構造	特定環境公共下水道事業	4 総事業費(千円)	2,447,453
1 建設用地									
2 建設面積(延床面積)	43ha								
3 規模・構造	特定環境公共下水道事業								
4 総事業費(千円)	2,447,453								

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員	正規職員 (人)	0.8	0.8	
	人件費合計(A)	5,760	5,760	0
	事業費(B)	13,417	10,000	0
②支出内訳(千円)	委託料			
	工事費	13,417	10,000	
	その他			
	合計(A+B)	19,177	15,760	0
③財源内訳(千円)	特定財源	国県支出金	6,708	5,000
		地方債	2,400	
		受益者負担	3,965	
		その他特財		
	一般財源	6,104	10,760	0
上記①～③に関する特記事項				

運営体制の予定

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託 (委託先: )
2 配置予定人員	
3 年間運営費	
4 市内の主な類似施設	

事業年度

開始年度	平成 9 年度	終了年度	平成 18 年度
------	---------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
施設工事	○	14000千円			
進捗率		100%			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
下水道施設工事竣工率	平成18年度が事業認可最終年度であるため、施設関係工事が完了できるか否か。	平成 18 年度 100%

事業開始時からの状況変化等

県道島ヶ原停車場観音寺線の改良拡幅に併せて管路施設を整備する予定であったが、道路改良が中断したため、島ヶ原大橋・大谷川間のルート変更が生じた。
---

評価	必要性	4	一部ルート変更等あったものの17年度末での進捗は計画どおりであり、工事費の増大も生じていない。	総合評価
	有効性	4		A
	達成度	3		
	効率性	3		