

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

事業名	コード	名 称	会計	コード	名 称
事業名	893	ダム周辺整備事業	01	01	一般会計
基本施策	15	自然災害等への十分な備えをする	08	08	土木費
			03	03	河川費
			04	04	ダム関連整備費
担当部課名		青山支所 ダム周辺整備課	102	102	ダム周辺整備事業
作成者氏名	岡島 誠	連絡先	細々目	01	ダム周辺整備事業
		52-3222			

事業の計画・内容

整備目的	本事業は、平成9年3月31日に「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」決定(平成9年4月15日総理府告示第12号)を受け、その周辺地域の生活機能及び生活環境の影響を緩和するための対策として関係住民の生活の安定等を図る事業である。	整備内容	1 整備面積等	11,215m
		2 規模・構造		
		3 総事業費(千円)	3,959,280	

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)	根拠法令・要綱等 「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」(平成9年4月15日総理府告示第12号) 関連事業 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画により、水資源機構及び三重県事業による。 事業年度 開始年度 平成 9 年度 終了年度 平成 23 年度	
①投入人員	正規職員 (人)	4	5	5		
	人件費合計(A)	28,800	36,000	36,000		
②支出内訳(千円)	事業費(B)	245,246	438,517	200,000		
	委託料	41,793	0	0		
	工事費	137,242	438,517	200,000		
	その他	66,211				
合計(A+B)		274,046	474,517	236,000		
③財源内訳(千円)	特定財源	国庫支出金	115,884	195,750		88,000
		地方債	7,600	44,100		
		受益者負担				
		その他特財	19,800	116,919	38,500	
	一般財源	130,762	117,748	109,500		
上記①～③に関する特記事項						

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
工事費等					
進捗率	55%	69%	75%	81%	87%

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
事業別道路改良整備進捗率(%) 水源地域整備計画事業(残2事業) ダム関連支援事業(残4事業)	全体事業費による整備進捗率が目標達成するための指標となる。 平成17年度事業費 137,190千円(2.07%) 平成17年度までの実施事業費 3,667,824千円 総事業費 6,629,780千円	平成 17 年度 55%

事業開始時からの状況変化等

平成18年4月現在、全体事業費66億2千9百78万円で、整備済み事業費は36億6千7百82万4千円(進捗率55%)となっている。南部清掃工場の建設に伴い本整備路線と運搬ルートが同一であることから、その路線を南部清掃工場完成に向けて整備も完成する必要がある。
--

評価	必要性	4	本事業は、平成9年3月31日に「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」決定(平成9年4月15日総理府告示第12号)を受け、その周辺地域の生活機能及び生活環境の影響を緩和するための対策として関係住民の生活の安定等を図る事業である。事業費の財源については、国庫補助金、県費支援補助金、下流受益者による整備事業費の負担制度(下流負担金)等により事業が行えること。事業進捗については、ダム本体完成までに本事業が完成できる。	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	3		