

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	857	東湯舟上友田線道路改良事業	01	01	一般会計
基本施策	50	市内道路網を機能的に強化する	08	08	土木費
			02	02	道路橋りょう費
			03	03	道路新設改良費
担当部課名	阿山支所 産業建設課		103	103	地方道路交付金
作成者氏名	服部伊久夫	連絡先	43-1544	01	東湯舟上友田線道路改良事業

事業の計画・内容

整備目的	東湯舟地区と上友田地区を結ぶ幹線道路である、又、名阪国道からのアクセスの容易さから工業団地の開発に伴い計画的に道路整備を推進している。名阪国道及び第二名神高速道路へのアクセスルートとなる当路線は、車道5.0mで大型車両の円滑な通行が出来ない状況である、延長1,650mを2車線道路に整備を行う。	整備内容	1 整備面積等	延長L=1,650m(2期工事600m)
	2 規模・構造		幅員W=11.0m(2車線・歩道)	
	3 総事業費(千円)		604,000(2期工事280,000)千円	

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
投入人員	正規職員 (人)	0.06	0.36	0.28
	人件費合計(A)	449	2,600	2,000
支出内訳(千円)	事業費(B)	29,551	150,400	95,000
	本工事費	18,058	148,741	93,000
	用地費	10,334		
	補償費	358		
	その他	801	1,659	2,000
合計(A+B)		30,000	153,000	97,000
財源内訳(千円)	特定財源			
	国庫支出金	16,500	84,150	53,350
	地方債	12,800		
	受益者負担			
	その他特財			
一般財源		700	68,850	43,650
上記 ~ に関する特記事項 国庫補助率55/100				

根拠法令・要綱等 道路整備費の財源等の特例に関する法律第5条、道路構造令、アスファルト舗装要綱 関連事業
--

事業年度	開始年度	平成 14 年度	終了年度	平成 19 年度
------	------	----------	------	----------

進捗状況	区分	年度				
		H17	H18	H19	H20	H21
	工事費	18,058	148,741	93,000		
	用地費	10,334				
	補償費	358				
	進捗率	11%	66%	100%		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
延長L=1,650m (2期工事600m) 幅員W=11.0m	安全・安心な地域住民の生活道路と大型車両の円滑な通行を確保。及び、地域産業の発展する指標となる。	平成 19 年度 延長L=1,650m (2期工事600m) 幅員W=11.0m

事業開始時からの状況変化等

道路幅員 車道5.0mをW=11.0m(2車線・歩道)

評価	必要性	4	当路線は、東湯舟地区と上友田地区を結ぶ幹線道路で大型車両の交通量も多い。名阪国道及び第二名神高速道路へのアクセス道路としても改良を行い、歩行者及び通行車両の安全で安心な生活道路整備	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	3		