

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	860	西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業	01	01	一般会計
基本施策	50	市内道路網を機能的に強化する	08	08	土木費
			02	02	道路橋りょう費
			03	03	道路新設改良費
担当部課名		建設部 道路河川課	103	103	緊急地方道路整備事業
作成者氏名	松山 宗達	連絡先	22-9816	05	西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業

事業の計画・内容

整幹線市道や都市計画道路など、市内を貫く幹線道路の整備・改良を備進め、市民相互の交流を図り、市内道路網の機能強化を図り、渋滞目解消することが必要のため、平成17年度に事業採択され、国道163号から荒木木興線までの道路改良工事(第1期)を実施する。	整備面積等	延長 490m、幅員 5.5m(7m)
	規模・構造	3種4級、2車線
	総事業費(千円)	170,000

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)	
①投入人員	正規職員 (人)	2	2	2	
	人件費合計(A)	14,400	14,400	14,400	
②支出内訳(千円)	事業費(B)	30,000	37,000	31,000	
	委託料	12,727	2,600		
	工事費	16,088	18,400	30,000	
	用地補償費		14,747		
	その他	1,185	1,253	1,000	
合計(A+B)		44,400	51,400	45,400	
③財源内訳(千円)	特定財源	国県支出金	16,500	17,887	17,050
		地方債	12,800		
		受益者負担			
		その他特財			
	一般財源	15,100	33,513	28,350	
上記①～③に関する特記事項					

根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱
関連事業	県営ほ場整備事業、県河川改修事業

事業年度	開始年度	平成 17 年度	終了年度	平成 21 年度
------	------	----------	------	----------

進捗状況	区分	年度				
		H17	H18	H19	H20	H21
	委託料	12,727	2,600			
	工事費	16,088	18,400	30,000	13,900	31,285
	用地報償費等	1,185	16,000	1,000	6,100	20,715
	進捗率	17.6	39.4	57.6	69.4	100

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
道路改良工事の延長・・・道路整備率の向上	道路整備率の向上が、市内道路網を機能的に強化するための指標となる。	平成 21 年度 改良率 100%

事業開始時からの状況変化等

県営ほ場整備事業及び県河川改修事業完了後、本格的に事業実施するため、平成18年4月現在、概ね計画どおりに進んでいる。
--

評価	必要性	4	この事業により、市内の渋滞解消、市民等の利便を図れることから、市内道路網を機能的に強化できる事業である。そのうえ、地域間の交流及び渋滞解消により、満足度の上昇により有効性が向上する。また、他事業との同時施工によりコスト縮減に努めた。しかし、財政事情により年間の施工延長が少なかったことから、計画期間内の完成が危惧される。	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	4		