

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	861	町湯舟長尾線道路改良事業	01	01	一般会計
基本施策	50	市内道路網を機能的に強化する	08	08	土木費
			02	02	道路橋りょう費
			03	03	道路新設改良費
担当部課名	阿山支所 産業建設課		103	103	地方道路交付金
作成者氏名	服部伊久夫	連絡先	43-1544	06	町湯舟長尾線道路改良事業

事業の計画・内容

整 下友田・中友田地区と湯舟地区を結ぶ幹線道路であり、鞆田地区から阿山地区の交流施設へのアクセスである。当路線は、市道ゴロバ目ク谷出線とふるさと農道の間700mを1車線未舗装道路から2車線の道路に整備を行う。	整備内容	1 整備面積等	延長L=700m
		2 規模・構造	幅員W=7.0m
		3 総事業費(千円)	70,000千円

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
投入人員	正規職員 (人)	0.05	0.08	
	人件費合計(A)	330	575	
支出内訳(千円)	事業費(B)	29,939	39,425	
	本工事費	22,493	36,646	
	用地費	6,246	250	
	補償費	12	1,750	
	その他	1,188	779	
合計(A+B)		30,269	40,000	
財源内訳(千円)	特定財源			
	国県支出金	16,500	22,000	
	地方債	13,000		
	受益者負担 その他特財			
一般財源		769	18,000	
上記 ~ に関する特記事項 国庫補助率55/100				

根拠法令・要綱等
道路整備費の財源等の特例に関する法律第5条、道路構造令、アスファルト舗装要綱
関連事業

事業年度
開始年度 平成 17 年度 終了年度 平成 18 年度

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
工事費	22,493	36,646			
用地費	6,246	250			
補償費	12	1,750			
進捗率	43%	100%			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標	
		平成 18 年度	
市民相互の交流、産業の活性化	地域の安全な生活道路を確保する指標となる。	延長L=700m 幅員W=7.0m	

事業開始時からの状況変化等

1車線未舗装道路を2車線道路(W=7.0m)

評価	必要性	3	当路線は、下友田・中友田地区と湯舟地区をむすぶ幹線道路であり、鞆田地区から阿山地区の交流施設へのアクセスである。1車線未舗装道路を改良し歩行者及び通行車両の安全で安心な生活道路整備	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	3		