

伊賀市 事務事業評価シート

整備事業

事業名	751	農村振興総合整備事業(上野西部地区)	会計	01	一般会計
基本施策	42	持続的で個性的な農林業を实践する。	款	06	農林業費
担当部課名		産業振興部 農林政策課	項	01	農業費
作成者氏名	光岡 菊郎	連絡先 22-9666	目	06	農村総合整備事業費
			細目	101	農村振興総合整備事業
			細々目	01	農村振興総合整備事業(上野西部地区)

事業の計画・内容

整備目的	快適で住みよく、生産性の高い活力に満ちた村づくりを目的として、農業生産性の向上を図る整備と、これに関連する農村生活環境の整備とを一体的に行います。	1 整備面積等	・ほ場整備 1地区・A=5.4ha
	①農業生産基盤整備…ほ場整備、農業用排水施設整備、農道整備 ②農村生活環境・交流基盤整備…農業集落道整備、農業集落排水施設整備、集落防災安全施設整備、地域農業活動拠点施設整備	2 規模・構造	・用排水施設整備 13路線・L=5,405m ・農道整備 3路線・L=1,170m ・集落道整備 8路線・L=4,640m ・集落排水施設整備 3路線・L=1,120m ・安全施設整備 14ヶ所 ・活動拠点施設整備 2ヶ所
		3 総事業費(千円)	648,000

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員	正規職員 (人)	2	2	2
	人件費合計(A)	14,400	14,400	14,400
②支出内訳(千円)	事業費(B)	98,630	70,700	200,000
	委託料	10,002	8,700	17,300
	工事請負費	81,156	50,850	173,700
	公有財産購入費	4,603	8,000	3,000
	その他	2,869	3,150	6,000
合計(A+B)		113,030	85,100	214,400
③財源内訳(千円)	特定財源			
	国県支出金	58,180	45,850	130,000
	地方債			
	受益者負担	11,949	7,180	24,632
一般財源				
		42,901	32,070	59,768
上記①～③に関する特記事項				

根拠法令・要綱等
農村振興総合整備事業等実施要綱
関連事業

事業年度

開始年度	平成 16 年度	終了年度	平成 20 年度
------	----------	------	----------

進捗状況

区分	年度				
	H17	H18	H19	H20	H21
委託					
工事					
進捗率	20.5				

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
整備箇所の工事完了箇所	農業生産性や農村生活環境の向上度を指標とすべきであるが、把握ができないため、計画期間内に工事を完了した箇所数をもって地区要望に対する満足度の指標としました。	平成 17 年度 5箇所

事業開始時からの状況変化等

本事業は平成16年度から平成20年度までの5カ年を事業実施期間としており、地区との調整を行いながら計画的に整備を進めているが、事業採択時には想定できなかった事象や地区内での再検討の結果により、事業量や事業内容に一部変更が生じてきています。

評価	必要性	4	本事業は工事実施地区、工種とも多岐に渡るため、計画的かつ円滑に事業を実施するために地区調整、連携を綿密に行いながら事業進捗を図ります。	総合評価 A
	有効性	4		
	達成度	4		
	効率性	3		