

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	771 西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業(第1工区)	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
目		03	道路新設改良費	
細目	1 市内幹線道路・生活道路整備	103	地方道路交付金事業	
細々目		05	西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業	
基本計画該当頁		178		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 190500	評価者 氏名	島川 和也	連絡先 22 - 9816 (内線) 2850
名称	建設部道路河川課			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
主に市北部、東部地区から市街地中心部にアクセスする人 (対象件数)	走行時間・走行距離の短縮が図れる。
根拠法令・要綱等	道路構造令・アスファルト舗装要綱
開始年度	平成 17 年度
終了年度	平成 21 年度
関連事業	県営ほ場整備事業・県河川改修事業
本年度事業内容	<p>当市にとって不足している東部地域の南北道路であり、又、北部において区画整理事業により新たな市街地が形成され通過交通が増加している。当路線の整備により通過交通の円滑な処理を図り安全性の向上をめざす。 延長L=700m 道路幅員W=7.0m</p> <p>橋梁下部工事 橋台2基 用地取得 859㎡(2件)</p>
状況変化等	関連事業(県営ほ場整備事業 中瀬川南地区・二級河川矢谷川改修事業)の整合性を図りながら事業を進める必要がある。財政事情が厳しい中、道路利用者から安全、安心な道路整備が期待されている。

整備内容

1 建設用地	伊賀市西明寺地内 全用地取得面積 7,700㎡
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=700m
3 規模・構造	3種4級 (W=7.0m V=40km/h)
4 総事業費	172,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容													
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額											
委託	17				(千円) 13,700				(千円) 2,910				(千円) 15,005				(千円) 19,800				(千円) 16,400																			
	18																																							
	19																																							
用地	20				15,050				21,613				16,650				33,000				16,400																			
	21				1,250				1,185				1,345				2,200				600																			
	22																																							
工事	23																																							
	24																																							
進捗率(%)	17	39	58	90	100	事業費計(A)					30,000					37,000					33,000					55,000					17,000					0				
事業投入人員		人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.5	人	10,800	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		0.5	人	3,600	人件費(B)			人	0									
フルコスト(A)+(B)						37,200					47,800					43,800					62,200					20,600				0										

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	30,000	37,000	33,000	55,000	17,000	0
Aの財源内訳	国庫支出金	16,500	20,350	18,150	30,250	9,350
	県支出金					
	地方債					
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	13,500	16,650	14,850	24,750	7,650
	計	30,000	37,000	33,000	55,000	17,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	地方道路交付金事業 補助率55%	地方道路交付金事業 補助率55%	地方道路交付金事業 補助率55%	地方道路交付金事業 補助率55%	地方道路交付金事業 補助率55%
	地方債の区分と充当率等					

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値				目標値	
		H17	H18	H19	H20	H19	H20
目標							
	実績						
目標							
	実績						

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める	%	目標 17	目標 39	58	90
			実績 17	実績 39		
		%	目標	目標		
		%	実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道163号(伊賀市西明寺)と市街地東部とを直接接続する路線である。現況幅員は狭小にもかかわらず、区画整理により新たな市街地が形成されたため、交通量が増加し、日常の安全な交通に支障をきたしているため、2車線の道路に整備することで市民の安全と交通の円滑化が図れる。
有効性	4	市民等の利便が図れ、交通渋滞解消に寄与できる。
達成度	4	平成18年度の工事及び用地取得は計画通り進捗することができた。
効率性	4	ほ場整備事業と一体的に施行することにより、コスト縮減が図れた。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	