

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	773 市道奥田西山線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
施策		項	02	道路橋梁費
1		目	03	道路新設改良費
	市内幹線道路・生活道路の整備	細目	103	地方道路交付金事業
		細々目	07	奥田西山線道路改良事業
基本計画該当頁		180		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 603500 名称 島ヶ原支所産業建設課	評価者 氏名	増田伸一	連絡先 59 - 2294 (内線) 45

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
管内北部集落住民等 (対象件数)	道路網が整備され、安全性・利便性の高い道路となり、管内北部集落住民等の通行が確保される。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 17 年度	関連事業
終了年度 平成 20 年度	
本年度事業内容 狭小部分を拡幅する 起業地の用地購入	他部署近隣工事との関連で平成19年度工事完了が1年 延伸する 状況変化等

整備内容

1 建設用地	市道奥田西山線(中矢～大道)
2 建設面積(延床面積)	建設面積 約9,000㎡ (購入及び寄付用地約3500㎡)
3 規模・構造	有効幅員7m・2車線
4 総事業費	94,929 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
用地購入契約の締結	工事の早期完成	件	目標 実績	目標 実績	15 13	2
改良率	工事完了	%	目標 実績	目標 実績	0 0	3 100

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	狭小危険箇所の改善が必要である。
有効性	4	管内北部集落住民等の安全な通行を確保するため有効である。
達成度	3	用地売買契約締結数が予定どおりであり、事業の進捗もほぼ計画どおりである。
効率性	3	用地交渉回数を減らしての契約を進めており、事業推進における経費節減に努めている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	用地購入・補償等の業務であるため特になし。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額		事業内容	数量	単位	金額						
用地補償	18	測量設計業務委託 その他	1	式	7,192 (千円)		用地取得費 補償費 その他	1	式	19,417 (千円)		改良工事 その他	1	式	58,000 (千円)		改良工事 その他	1	式	(55,000) (千円)											
	19							1	式	1,320 (千円)					2,000 (千円)					(2,000) (千円)											
工事	20																														
	21																														
進捗率 (%)	0	3	100			事業費計(A)			7,192	事業費計(A)			21,610	事業費計(A)			60,000	事業費計(A)			(57,000)	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0		
事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0			
フルコスト (A)+(B)				14,392					36,010												(42,600)						0				

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	7,192	21,610	60,000	(57,000)	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金		11,886	33,000	(31,350)		
県支出金						
地方債						
受益者負担						
その他						
一般財源	7,192	9,724	27,000	(25,650)	0	0
計	7,192	21,610	60,000	(57,000)	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	地方道路交付金事業・21610・55%	地方道路交付金事業・60000・55%	地方道路交付金事業・(57000・55%)		