

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	776 佐那具千歳線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
目		03	道路新設改良費	
細目	1 市内幹線道路・生活道路整備	103	地方道路交付金事業	
細々目		13	佐那具千歳線道路改良工事	
基本計画該当頁		178		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 190500 名称 建設部道路河川課	評価者 氏名	島川 和也	連絡先 22 - 9816 (内線) 2850

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
大山田地区からJR佐那具駅、工業団地へアクセスする人 (対象件数)	移動時間が短縮され、安全な走行ができる。
根拠法令・要綱等	道路構造令・アスファルト舗装要綱
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 22 年度
関連事業	河川改修事業
本年度事業内容	旧大山田村において平成9年度より緊急地方道整備事業で施行した市道を経て国道25号から国道163号に至る広域幹線道路であり名阪国道伊賀一之宮ICへのアクセス道路である。早期に道路整備を行い広域道路としての機能を強化する。 工事延長L=950m 幅員W=7.0m 用地取得 A=2,046㎡(9件) 測量設計業務委託 L=560m
状況変化等	財政事情が厳しい中、道路利用者から安全・安心な道路整備が期待されている。

整備内容

1 建設用地	伊賀市佐那具・千歳地内 全用地取得面積 6761㎡
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=950m
3 規模・構造	3種4級 (W=7.0m V=40km/h)
4 総事業費	500,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
目標	実績	目標	実績	目標	実績
		目標	実績	目標	実績

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める	%	目標	実績	8	23
			目標	実績	8	40

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	国道25号(伊賀市佐那具町)から市道千歳千戸線を経て国道163号(伊賀市千戸)にいたる広域幹線道路である。大山田地区から佐那具地内の病院や公共機関へのアクセス道路であるものの道路幅員が2.5mと非常に狭小のため、普通車両の対向も不可能となっているため、早急に2車線の道路に整備するものである。
有効性	4	市民等の利便が図れ、移動時間が短縮される。
達成度	4	平成18年度は、地権者の協力により計画通り、用地取得することができた。
効率性	4	河川改修工事と一体的に施行することにより、適正な工法で設計しコストの縮減が図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容																				
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額																	
委託	委託	⇔					委託料			(千円)	委託料			(千円)	委託料			(千円)	委託料			(千円)	委託料			(千円)	委託料			(千円)																	
	用地	⇔					公有財産購入費			(千円)	公有財産購入費			(千円)	公有財産購入費			(千円)	公有財産購入費			(千円)	公有財産購入費			(千円)	公有財産購入費			(千円)																	
	工事	⇔					その他			(千円)	その他			(千円)	その他			(千円)	その他			(千円)	その他			(千円)	その他			(千円)																	
進捗率(%)		8	23	40	68	100	事業費計(A)					0	事業費計(A)					41,490	事業費計(A)					75,000	事業費計(A)					85,000	事業費計(A)					140,000	事業費計(A)					158,510					
事業投入人員		人件費(B)		人		0		人件費(B)		1.0		人		7,200		人件費(B)		1.5		人		10,800		人件費(B)		1.0		人		7,200		人件費(B)		1.2		人		8,640		人件費(B)		1.0		人		7,200	
フルコスト(A)+(B)		0		48,690		85,800		92,200		148,640		165,710																																			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	41,490	75,000	85,000	140,000	158,510
国庫支出金		22,820	41,250	46,750	77,000	87,180
県支出金						
地方債		17,700	32,000			
受益者負担						
その他						
一般財源	0	970	1,750	38,250	63,000	71,330
計	0	41,490	75,000	85,000	140,000	158,510
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	地方道路交付金事業 補助金55%	地方道路交付金事業 補助金55%	地方道路交付金事業 補助金55%	地方道路交付金事業 補助金55%	地方道路交付金事業 補助金55%