

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
781		伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本	50	市内道路網を機能的に強化する	項	02	道路橋りょう費
策			目	03	道路新設改良費
1		市内幹線道路・生活道路の整備	細目	105	道整備交付金
			細々目	03	伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業
基本計画該当頁			180		行革大綱の重点事項番号
			4		
担当部課	コード	753500	評価者	上田 賢博	連絡先
	名称	青山支所 産業建設課	氏名		52 - 3223 (内線) 215

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
伊勢路とがの奥鹿野線の利用者 (対象件数 1地区)	より安全に工事路線を通行できる。
根拠法令・要綱等	道路法
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 22 年度
本年度事業内容	地域にとって当路線はライフライン的な性格をもっているが、道路の幅員が狭いため拡幅を図る。 H18、奥鹿野地内
状況変化等	奥鹿野地区住民の通勤・災害時の生活道路として安全・安心を確保するため、2車線化を図る。

整備内容

1 建設用地	奥鹿野
2 建設面積(延床面積)	計画延長L = 1,000m
3 規模・構造	幅員W = 7.0m
4 総事業費	500,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	0	実績	
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
進捗率	執行事業費 ÷ 全体事業費	%	目標 0	目標 3	8	20
			実績 0	実績 1		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	現道は国道165号から奥鹿野地区への主要道路で、同地区の生活基盤として活用されているが、幅員が狭く、山間部ではカーブが連続しており、対向できない区間が多いため地区外への通勤、通学に支障をきたしている。
有効性	4	現道は、地区住民にとって唯一ともいえる生活道路であり、事業実施により円滑な通行ができれば、地区の活性化に大きく貢献することになる。また、将来的には市内から津市方面への国道165号の代替機能を持つ路線として活用が期待できる。
達成度	2	地元協議及び県協議に時間を要しており、繰越事業となっている。
効率性	4	現道拡幅を基本に改良する計画であり、必要最小限の事業費で改良する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	工事区間の道路に隣接して圃場整備された農地及び公団混雑を起こしている山林が存在するため、この部分を避けて通るルート選定と地元協議が必要である。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容														
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額											
委託																																									
用補																																									
工事																																									
進捗率 (%)	1	8	20	60	100	事業費計(A)					0	事業費計(A)					14,805	事業費計(A)					28,888	事業費計(A)					53,000	事業費計(A)					155,000	事業費計(A)					150,000
事業投入人員							人件費(B)		人	0	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200	人件費(B)		1.0	人	7,200						
フルコスト (A) + (B)							0		22,005		36,088		60,200		162,200		157,200																								

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	0	14,805	28,888	53,000	155,000	150,000
Aの財源内訳	国庫支出金	7,403	14,444	26,500	77,500	75,000
	県支出金					
	地方債	7,000	14,000	27,500	77,500	75,000
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	0	403	444	0	0
	計	0	14,805	28,888	53,000	155,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	道整備交付金事業	道整備交付金事業	道整備交付金事業	道整備交付金事業	道整備交付金事業
	地方債の区分と充当率等					