

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	782 下町南裏瀧ヶ鼻線道路改良事業	会計	01	一般会計
基本	50 市内道路網を機能的に強化する	款	08	土木費
策		項	02	道路橋りょう費
		目	03	道路新設改良費
施策	1 市内幹線道路・生活道路の整備	細目	106	まちづくり交付金事業
		細々目	01	下町南裏瀧ヶ鼻線道路改良事業
基本計画該当頁		179		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 703500 名称 大山田支所産業建設課	評価者氏名	廣田 稔	連絡先 47 - 1157 (内線)

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
山田地域等住民 (対象件数 3844人)	道路改良により、災害時の指定避難場所として整備を計画している防災広場へのアクセスと道路が確保され、大山田小学校へのスクールバスの乗り入れや児童の通学の安全が確保される。
根拠法令・要綱等	道路構造令・アスファルト舗装要綱・道路橋示方書
開始年度	平成 18 年度
終了年度	平成 20 年度
関連事業	まちづくり交付金事業 山田防災広場整備事業
本年度事業内容	委託:測量調査設計を行った。 工事:橋梁(下部工)工事と道路改良L=380mを発注。 補償:橋梁(下部工)工事に伴う水道管移設補償を行った。 状況変化等
	一級河川架設を計画している橋梁の河川協議により道路線形や幅員の見直しが生じたことや、測量設計業務契約業者の倒産による再入札等不測の事態により、計画していた工事を年度内に完了することが出来なくなったため、H19年度に47,110千円を繰越した。

整備内容

1 建設用地	平田地内
2 建設面積(延床面積)	道路改良L=460m W=8.0m 橋梁新設 1橋 L=11.0m
3 規模・構造	
4 総事業費	138,663 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
整備率	計画期間内に整備を完了することで、事業効果が図られる。	%	目標 0 実績 0	目標 48 実績 14	92	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民の生命と財産を守るため、災害時の緊急避難路の確保と、市民の暮らしを支えるための安全で安心な道路網を整備する必要がある。
有効性	4	道路整備の完了により、災害時の緊急避難路の確保と、市民生活に密着した安全で便利な道路網が整備される。
達成度	2	平成18年度の事業実施予定に対し、不測の事態が生じたことから事業進捗に遅れが生じ、平成19年度への繰越が生じたが、課題も解決し繰越し事業は平成19年度上期に完了予定である。
効率性	4	事業効果を高めるため、計画事業費のコスト縮減を図っていく。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	計画期間内で事業を完了するため、施行計画を十分検討し、早期事業完了を図っていく。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託	18																				
	19																				
工事	18																				
	19																				
進捗率(%)		14	92	100																	
事業費計(A)		0			19,553			108,110			11,000			0			0				
事業投入人員		人件費(B) 人 0			人件費(B) 0.5 人 3,600			人件費(B) 0.8 人 5,760			人件費(B) 0.3 人 2,160			人件費(B) 人 0			人件費(B) 人 0				
フルコスト(A)+(B)		0			23,153			113,870			13,160			0			0				

H19への繰越47,110 うちH18年度からの繰越47,110

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	19,553	108,110	11,000	0
国庫支出金		12,948	37,590	3,800	
県支出金					
地方債		6,200	66,900	6,800	
受益者負担					
その他					
一般財源	0	405	3,620	400	0
計	0	19,553	108,110	11,000	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	まちづくり交付金61%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金405千円	まちづくり交付金16%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金900千円	まちづくり交付金35%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金450千円	