

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称		区分	コード	名称
事業名	ゆめが丘摺見線道路改良事業		会計		
基本	50	市内道路網を機能的に強化する	款		
策	1	市内幹線道路・生活道路整備	項目		
			細目		
			細々目		
基本計画該当頁		178	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	190500	評価者	島川 和也	連絡先
	名称	建設部道路河川課	氏名		22 - 9816 (内線) 2850

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
市南部地区から市街地中心部へアクセスする人 (対象件数)	通行がスムーズになり、地域住民の生活道路として利用しやすくなる。
根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱
開始年度	平成 20 年度
終了年度	平成 25 年度
関連事業	広域農道整備事業
本年度事業内容	近接している路線は、中山間地特有の道路幅員が狭く(2.0m程度)カーブの多い一車線道路であるため、見通しが悪く、車両の対向に支障をきたしている状態である。計画延長L=3,500m、道路幅員W=7.0m
状況変化等	財政事業が厳しい中、道路利用者から安全・安心な道路整備が期待されている。

整備内容

1 建設用地	伊賀市市部、上友生、摺見地内 用地取得予定面積14,820㎡
2 建設面積(延床面積)	計画延長L=3,500m
3 規模・構造	3種4級(W=7.0m,V=40km/h)
4 総事業費	900,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	新規	補助	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H20	H21	H22	H23
道路整備による作業進捗	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める	%	目標 3	目標 25	44	60
			実績	実績		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市道四十九ゆめが丘線を起点とし、市道喰代比自岐下川原線(広域農道)につながり、ゆめが丘住宅地と摺見、青山地区を結ぶ幹線道路である。比自岐地区の住民にとり、中心市街地へのアクセスはかなり迂回を余儀なくされるため、本路線の開通により飛躍的に向上するものである。
有効性	4	地域住民の生活道路としての安全確保に寄与できる。
達成度		
効率性	4	事業効果を高めるため短期間での事業完了に努める。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容																
		20	21	22	23	24	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額													
委託																																											
	用地																																										
	工事																																										
進捗率(%)		3	25	44	60	85	事業費計(A)					0	事業費計(A)					0	事業費計(A)					0	事業費計(A)					24,000	事業費計(A)					203,000	事業費計(A)					167,000	
事業投入人員		人件費(B)		人		0		人件費(B)		人		0		人件費(B)		人		0		人件費(B)		1.0		人		7,200		人件費(B)		2.0		人		14,400		人件費(B)		2.0		人		14,400	
フルコスト(A)+(B)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		31,200		0		0		217,400		0		0		181,400									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	0	24,000	203,000	167,000
Aの財源内訳	国庫支出金			12,000	101,500	83,500
	県支出金					
	地方債					
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	0	0	12,000	101,500	83,500
	計	0	0	24,000	203,000	167,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率			道整備交付金事業 補助率50%	道整備交付金事業 補助率50%	道整備交付金事業 補助率50%
	地方債の区分と充当率等					