事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

									-,				
	<u>'</u> 		名 称		区分	<u>ئ</u> ا		名	称				
事業名	174-2	R方 ((() 二 下力:	無線(デジタル同報系)整備推済	住車業	会計	01	一般会計						
尹未口	1/4-5	אוואווא	無縁(ナンナル山牧永) 珪 桶1年	些学未	款	02	総務費						
基本	15	白ெ然《字	――――――――――――――― 等への十分な備えをする		項	01	総務管理費						
施策	כו	日然火古	寺への「万な備えをする		目	20	防災費						
施策	4	油级 沿南郊			細目	101	防災対策経費						
ル東	*	连招 地形	川体町の発展は		細々目	01	防災関係経費						
基本	計画該	当頁	93			の重点	点事項番号						
担当部課	1 -		1 0 8 0 0		評価者		藤森尚志	連絡先	22 -	9640			
1년 크 마 ix	名称		総務部 総合危機管理課		氏 名		膝林 问心	连桁九	(内線)	2320			

事業	の計画・内容									
	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)								
事業目的	市民、防災関係団体等	災害時及び武力攻撃事態等の際、一斉に情報伝達が行われ、情 報収集が出来る。								
101	(対象件数)									
	処法令·要綱等 伊賀市防災用行政無線の設置及び管理に	対する条例 ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・								
	始年度 平成 17 年度 関連事業 了年度 平成 25 年度									
本年度事業内容	H18年度において、無線施設全体計画を作成予定であったが、策定業務委託に関し談合情報があり、入札を中止する状況となった。									

整備内容

1 建設用地	親局(本庁)1台 副統制台(消防本部,各支所1
2 建設面積(延床面積)	会》 中継2局、拡声子局269局
3 規模·構造	再送信子局4局、衛星受信子 局17局
4 総事業費	1,919,415 千円

建宫体制			
1 運営主体	直営	指定管理	□ 民間委託等
委託先			
2 配置(予定)人員	-		人
3 年間運営費			千円
4 市内の類似施設			

事業種別 継続 単独 事業類型 整備事業

事業実績

· 下不入限								
活動指標	単位	実終	責値	目標値				
/白宝川1日代示	丰加	H17	H18	H19	H20			
		目標	目標					
		実績	実績					
		目標	目標					
		実績	実績					
		目標	目標					
		実績	実績					

2次評価対象分

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位		実終	目標値			
事業の成素を測る指標	指標設定の考えり	丰世		H17		H18	H19	H20
防災行政無線推進事業の進捗	 事業推進計画の各局設置数	局数	目標	28	目標	0	0	0
例及1] 以無緣推進事業の進捗	事業性に計画の口内改画数	四数	実績	28	実績	0	U	U
			目標		目標			
			実績		実績			

評価		
評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	伊賀市総合計画のなかの『安心·安全』施策4の連絡·通信確保で提唱されている防災行政無線の整備推進事業であり、 尚且つ、アナログ無線免許の期限が平成25年に失効することから、デジタル化の必要性は高い。
有効性	2	被災時には有効な情報伝達手段であるが、実際の使用頻度は低く、また、風水害時には音声通達の効果も低いことから、 費用の割には、有効性はやや低い。
達成度		無線施設全体計画の策定にあたり、策定業務委託の入札が中止となった状況から、事業推進に大きな影響があり、達成度は低い。
効率性	4	設備効果をを高めるためには、屋外拡声子局を多数設置する必要があり、経費削減は困難である。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
С		伊賀市総合計画のなかの「安心・安全」施策4の連絡・通信確保で提唱されている防災行政無線の整備推進事業であり、必要性は高いが、事業推進にあたっては、実効性を十分に検証しながら、屋外拡声子局数を必要最小限にとどめ費用対効果を図る。

	年度 H17 H18 H19 H20 H21			Н10 H				決算内	容			決算内容		平成19			容			計画内容		平成21年]容	平成2					
	十皮	1117	1110	113	1120 1	12 1		事業内容	数量	単位	金 額	事業内容	数量	単位 金額	事	事業内容	数量	単位	金額	事 業 内 容	数量	単位 金	額	事業内容数	量文	単位	金 額	事業内容	数量	単位	金 額
進	委託	<		\Rightarrow				·画策定委託料 事請負費	斗 1 1	式式		計画策定委託料 工事請負費	1	(千F 式 式	0 計画	画策定委託料 事請負費	1	式式		計画策定委託料 工事請負費	1	式	-	計画策定委託料工事請負費	1	式式		計画策定委託料 工事請負費	1 1	式式	(千円) 0 276,500
	工事	$\langle \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$			1	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	事業内容																								·
進担 (9						_	3	業費 計(A)			130,253	事業費計(A)			0 =	業費計(A)			2,500	事業費計(A)		27	6,500	事業費計(A)			276,500	事業費計(A)			276,500
·	· .	事業	投入人	具				、件費(B)	2.0	人		人件費(B)	1.5	人 10,80		件費(B)	0.4	人		人件費(B)	0.4			1 //1	0.4	人		人件費(B)	0.4	人	2,880
	7.	ルコス	(/	1)+	(B)					-	144,653		-	10,80	00				5,380			27	9,380				279,380		_		279,380

事業費(人件費除()の財源内訳

于来	買(人件質除()の別源内訳						
(A)	事業費	130,253	0	2,500	276,500	276,500	276,500
	国庫支出金						
A	県 支 出 金						
りり	地方債						
源	受益者負担						
内	そ の 他						
一訳	一 般 財 源	130,253	0	2,500	276,500	276,500	276,500
	計	130,253	0	2,500	276,500	276,500	276,500
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・ 率 地方債の区分と充当率等						
	地川良い区川Cルヨ学寺						