

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	整備事業	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称
事業名	1284	鳥ヶ原地区処理施設建設費	会計	11	公共下水道事業特別会計
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する	款	01	事業費
施策	2	公共下水道の推進と整備	項	02	建設改良費
			目	01	建設改良費
			細目	102	公共下水道事業(補助)
			細々目	02	鳥ヶ原地区処理施設建設費
基本計画該当頁	108	担当部課	コード	603500	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		鳥ヶ原産業建設課	増田 伸一
					連絡先
					59 - 2294 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	鳥ヶ原地区特定環境公共下水道区域における未供用区域の住民 (対象件数)	下水道管が接続され供用開始できる
開始年度	平成 16 年度	関連事業
終了年度	平成 18 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	下水道管路布設(L = 276m)・マンホールポンプ設置(2基)・用地取得(57.5㎡)	状況変化等 本管工事完了

整備内容

1 建設用地	下水道管路 135m
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	自然流下管・圧送管・マンホールポンプ
4 総事業費	16,755 千円

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	千円
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
整備事業進捗率	下水道整備補助事業を当該年度において完了させる。	%	目標 100 実績 100	目標 100 実績 100	-	-
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	未使用区域に下水道管を接続し供用開始することにより、公正公平な住民サービスを図り、公共用水域の水質保全に努める
有効性	4	生活排水処理をする上で有効
達成度	4	前年度からの繰越費も含めて事業を完了
効率性	4	木津川護岸工事とあわせて計画されていたが、管路ルートを変更することにより計画通りの供用が開始できることとなった。(効率性外の要因による)

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	廃止	建設工事完了

進捗状況	年度	H16	H17	H18	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容
委託 工事費 用地取得費		←	→		旅費			賃金									
					消耗品費			消耗品費									
					燃料費			手数料									
					修繕料			工事費									
進捗率(%)		45	80	100	委託料			用地取得費									
					使用料												
					工事費												
					用地取得費												
					事業費計(A)			事業費計(A)									
					11,537			16,755									
					事業投入人員			人件費(B)									
					1.0 人			7,200									
					フルコスト (A) + (B)			18,737									
								20,355									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	11,537	16,755	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
備考	一般財源	11,537	16,755	0	0
	計	11,537	16,755	0	0
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					