

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	296 放課後児童クラブ整備事業	会計	01	一般会計
基本	08 子どもを産み育てやすい環境をつくる	款	03	民生費
策	2 保育所・幼稚園等における保育・教育の実施	項	04	児童福祉費
		目	06	児童福祉施設整備事業費
		細目	101	放課後児童施設整備事業
		細々目	01	放課後児童施設整備事業
基本計画該当員		75		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 130700 名称 少子化対策課	評価者氏名	田邊由美子	連絡先 22 - 9658 (内線) 2630

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
放課後における市内の児童 (※対象件数)	放課後における児童の安全安心な居場所ができ、加えて健全な育成を図ることができる。
根拠法令・要綱等	児童福祉法及び同法施行令、放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱
開始年度	平成 17 年度
終了年度	平成 22 年度
事業内容	定員を大幅に超過する申込者がある2地域において児童クラブを設置し、待機児童の解消を図る。 平成20年度 ①友生小学校区(60人定員予定) 平成19年度よりの繰越事業 ②東小学校区(60人定員予定) 平成21年度以降 ③レインボーうえのの改修工事
状況変化等	現在上野地域においては6箇所の放課後児童クラブが開設されていますが、2地域において利用申込者数が定員を大幅に超える申し込みがあり、やむを得ず低学年を優先して入所させており、定員以上の児童を断っている状態である。2箇所について放課後児童クラブを整備し、待機児童の解消に努めたい。

整備内容

1 建設用地	①ゆめが丘6丁目6番地の一部 ②緑ヶ丘東町980番3、981番2 ③上野紺屋町3181番	1 運営主体	指定管理者の予定
2 建設面積(延床面積)	①121.31㎡ ②121.31㎡ ③175㎡	委託先	未定
3 規模・構造	①② 鉄骨造プレハブ ③鉄骨平屋造	2 配置(予定)人員	人
4 総事業費	36,536 千円	3 年間運営費	千円
		4 市内の類似施設	

年度	19	20	21	22	23	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容												
						事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額									
進捗状況	委託	←→					中瀬放課後児童クラブ設置工事			(千円) 2,258	友生小学校区放課後児童クラブ整備工事			(千円) 27,345	東小学校区放課後児童クラブ設置工事	1	式	32,820	【新規】放課後児童クラブ(キッズうえの)外壁漏水補修工事	1	式	1,090	放課後児童クラブ「レインボーうえの」改修工事	1	式	32,820												
	工事	←→					消耗品費	1	式	56	設計業務等委託料	1	式	1,925	設計業務等委託料	1	式	3,216	事務費・初年度備品等	1	式	1,052	(ふたば幼稚園を平成20年度に取り壊す予定。遊戯室を改修する工事費)	1	式	3,216	設計業務等委託料	1	式	500	事務費	1	式	500				
進捗率(%)						事業費計(A)	Σ		2,824	事業費計(A)	Σ		29,972	事業費計(A)	Σ		37,088	事業費計(A)	Σ		1,090	事業費計(A)	Σ		36,536	事業費計(A)	Σ		0	事業費計(A)	Σ		0					
事業投入人員						人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)			人	0								
フルコスト (A)+(B)									10,024				37,172				44,288				8,290				43,736				0									

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	2,824	29,972	37,088	1,090	36,536	0
Aの財源内訳	国庫支出金					
	県支出金			8,333	8,333	
	地方債		27,800	26,300		
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	2,824	2,172	2,455	1,090	0
	計	2,824	29,972	37,088	1,090	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	合併特例債充当		◎児童厚生施設等整備費補助金 (基準額12,500千円×2/3) ◎合併特例債充当	◎児童厚生施設等整備費補助金 (基準額12,500千円×2/3)	

事業種別	継続	単独	事業類型	II	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	----	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
施設設置箇所数	改修により良好な児童育成環境の確立が図れることが期待できるため設定	箇所	目標 1 実績 6	目標 8 実績 6	8	8
定数超クラブの減少	利用者数が増加し、入所できない施設数を減少させる	箇所	目標 1 実績 2	目標 0 実績 2	0	0

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	安全安心な子供の居場所づくりが、早急に必要
有効性	4	子どもの居場所を整備することにより、保護者が安心して就労することができる
達成度	2	現在、6箇所で開催をしておりますが、保護者の就労環境の変化等により利用希望者は増加の一途を辿っています。
効率性	4	施設整備については、極力既存施設を利活用しています。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	出生率の低下で少子化傾向にあるが、核家族や共働き世帯が多いことから、逆にクラブへの入会希望者が増加している。このことから施設整備を実施し、子どもの安心安全な居場所を確保する子育て支援の充実を図る。