

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	2204	依那古第2保育所改築事業	区分	コード	名称
基本	08	子どもを産み育てやすい環境をつくる	会計		
策	2	保育所・幼稚園等における保育・教育の実施	款		
			項目		
			細目		
			細々目		
基本計画該当頁		75	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	130700	評価者	田邊由美子	連絡先
	名称	少子化対策課	氏名		22 - 9658 (内線) 2630

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	就学前児童及び保護者 (※対象件数)	施設整備により園児の良好な保育環境を整えることができる。
事業内容	管内の公立保育所施設が老朽化が進行していることから、改築整備をし、保育環境の整備を図る。	状況変化等 依那古第2保育所は昭和50年に建設以来30年以上経過しており、老朽化が進行していると共に建築基準法での耐震基準(昭和56年)を満たしておらず危険な状況となっている。
根拠法令・要綱等 児童福祉法		
開始年度	平成 22 年度	関連事業
終了年度	平成 23 年度	

整備内容

1 建設用地	1204㎡
2 建設面積(延床面積)	510㎡
3 規模・構造	
4 総事業費	163,635 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	新規	単独	事業類型	II	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	----	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H20	H21	H22	H23
目標		—	—	—	—
実績		—	—	—	—
目標		—	—	—	—
実績		—	—	—	—

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H20	H21	H22	H23
進捗率	改修により良好な保育環境の確立が図れることが期待できるため設定	%	目標 — 実績 —	目標 — 実績 —	3	97
目標			—	—		
実績			—	—		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	現在、当該保育所は建設以来、30年以上が経過しており、施設の老朽化が顕著であるとともに、保育の実施については児童福祉法上市町村の責務とされている。
有効性	4	整備により、保育環境が充実されることにより安全な保育環境が確保されるとともに、入所児童の健全な育成にも資することが期待できる。
達成度		
効率性	4	公立保育所の整備については、従来の施設整備補助金が三位一体の改革により一般財源化されていることから、財源等を見極め適正な整備を行ないます。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

進捗状況	年度	19	20	21	22	23	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容				
							事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託																										
工事																										
進捗率 (%)					3	97	事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)				
事業投入人員							人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.5	人	10,800
フルコスト (A)+(B)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	0	0	5,081	158,554
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債						
受益者負担						
その他						
一般財源	0	0	0	0	5,081	158,554
計	0	0	0	0	5,081	158,554
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					