

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	0095-4 避難所誘導標識等設置推進事業	会計	01	一般会計
基本策	15 自然災害等への十分な備えをする	款	02	総務費
施策	5 避難所・避難路の確保	項	01	総務管理費
		目	20	防災費
		細目	101	防災対策経費
		細々目	01	防災関係経費
基本計画該当頁		93		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 300100 名称 総合危機管理室	評価者氏名	藤森尚志	連絡先 22 - 9640 (内線) 2321

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	市民 (※対象件数)	市指定避難所の場所が、分かり易くなる。
根拠法令・要綱等 三重県避難誘導標識等設置指針		
開始年度	平成 17 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	
事業内容	H17年度、設置箇所32箇所 H18年度、設置箇所15箇所 H19年度、設置箇所 7箇所 合計54箇所 避難所誘導標識等設置計画に基づき、市指定避難所への誘導標識の整備を図る。	状況変化等 市指定避難所 106箇所 誘導標識設置箇所 47箇所(44%)

整備内容

1 建設用地	市指定避難所 106箇所
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	38,651 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
誘導標識設置率	誘導標識設置箇所数	%	目標 48 実績 44	目標 61 実績 51	56	73
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	避難所誘導標識の整備は、地域防災計画での位置づけや、日常生活の中で意識付けできることなど、年次的に整備を進めていくことが必要である。
有効性	4	指定避難所への誘導標識を設置することで、被災時に安全で円滑な避難が図れることから、有効性は高い。
達成度	4	H19年度目標数値61%に対し、実績数51%と目標値には開きはあるものの、高等学校を含む市内小中学校の統廃合計画があり、その動向を見据える必要があることからやむをえない状況にある。
効率性	4	年次的に行っている残事業の工事発注を一括発注し、コスト削減を図る必要があるものの、高等学校を含む市内小中学校の統廃合計画があり、その動向を見据える必要があることから効率性にやや欠ける面がある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	地域防災計画における市指定避難所の見直しを早期に完結させ、年次的に行っている残事業の工事発注を一括発注し、コスト削減を図る。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容				
		H18	H19	H20	H21	H22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
工事							設置工事費	15	箇所	4,833	設置工事費	7	箇所	2,499	設置工事費	6	箇所	1,980	設置工事費	18	箇所	5,889	設置工事費	17	箇所	5,889	設置工事費	17	箇所	5,889	
	進捗率 (%)	44	51	56	73	89	事業費計(A)	Σ	4,833	事業費計(A)	Σ	2,499	事業費計(A)	Σ	1,980	事業費計(A)	Σ	5,889	事業費計(A)	Σ	5,889	事業費計(A)	Σ	5,889	事業費計(A)	Σ	5,889	事業費計(A)	Σ	5,889	
事業投入人員		人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160		
フルコスト (A)+(B)									8,433																						

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	4,833	2,499	1,980	5,889	5,889	5,889
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金	3,881	1,816				
地方債						
受益者負担						
その他						
一般財源	952	683	#VALUE!	5,889	5,889	5,889
計	4,833	2,499	1,980	5,889	5,889	5,889
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					
	市町村合併交付金6,000(防災基盤備蓄倉庫4,184+避難所誘導標識1,816)					