

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	352 農村振興総合整備事業(上野西部地区)	会計	01	一般会計
基本 施策	42 持続的で個性的な農林業の実践	款	06	農林業費
		項	01	農業費
施策	4 農村生活環境の向上	目	06	農村総合整備事業
		細目	101	農村振興総合整備事業
基本計画該当頁		160	行革大綱の重点事項番号	4
担当部課	コード	160400	評価者氏名	上田 賢博
名称	産業振興部 農村整備課	連絡先	22 - 9668 (内線)	2720

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
農地、農道、農業用排水路等及び農業者 (※対象件数 )	農業施設の整備が進み維持管理に要する労力負担と管理経費が軽減する。
根拠法令・要綱等 食料・農業・農村基本法、伊賀市農村総合整備事業分担金徴収条例	
開始年度 平成 16 年度 終了年度 平成 21 年度	関連事業
事業内容 ほ場整備設計1地区 用排水路設計2ヶ所 農道工事250m 農村集落道工事580m 集落排水195m 集落防災4箇所	状況変化等 平成18年度で事業中間年を迎え残事業調査を実施。平成19年度に事業計画変更を行い事業箇所の精査と総事業費の見直しを実施、事業期間を1年延長し平成21年度終了とした。

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積(延床面積)	畑整備①5ha、道②3.0km、水路③4.0km、集排④0.2km、防火水槽12、拠点1
3 規模・構造	
4 総事業費	516,000 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
工事予定箇所数	事業種別が多岐に分かれるため、全32箇所に対する工事箇所数で判断する。	箇所	目標 7 実績 7	目標 5 実績 5	8	1
認可事業費に対する執行済額の割合	事業費ベースによる進捗率が判定できる	%	目標 46 実績 46	目標 63 実績 63	98.5	100

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	「農村振興総合補助事業・上野西部地区」整備計画に基づき、事業を推進する必要がある。事業は終盤を迎え、残工事期間で予定事業を執行する必要がある。
有効性	4	整備が遅れている農村集落の間道路の生活環境基盤、生産基盤の整備を進める事が出来る。
達成度	3	地区調整に基づく整備計画により整備を進めている。畑地のほ場整備工事で、地権者調整に基幹を要し繰越工事が発生し、一部計画が達成出来なかった。
効率性	4	工事設計時に公共工事副産物対策等を考慮しコスト削減に注意を払い事業の執行を行うと共に、事業内容を精査し総事業費の圧縮に努めている。事業期間内で整備計画の見直し、年度別整備計画の時点修正を行い事業の執行に努めている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工種、工事実施地区が広範に亘る為、未着手事業について地区の意向を汲み取り事業を推進する。また、個人的要求については客観的な判断により対処し、コストダウンを図る。

進捗状況	年度	17	18	19	20	21	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容					
							事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容
委託 工事	事業内容	ほ場整備設計	1	区式	9,055		ほ場整備工事	5	ha	20,020	ほ場整備工事			44,402													
		用排水設計	2	箇所	9,496		用排水	439	m	14,918	用排水	518	m	0													
		農道整備	250	m	7,775		農道整備		m	0	農道整備	444	m	27,998													
		農村集落道	480	m	20,171		農村集落道	230	m	20,721	農村集落道	630	m	83,600													
		集落排水	195	m	7,590		集落排水		m	0	集落排水			0													
		集落防災	4	箇所	15,913		集落防災	1	箇所	3,426	集落防災			16,000													
		活動拠点		箇所	0		換地業務委託	1	式	5,040	換地業務委託	1	式	4,000	換地業務委託	1	式	7,000									
		測量設計費		箇所	0		測量設計費	2	箇所	16,123	測量設計費			0													
		事務費		式	700		事務経費	1	式	3,982	事務経費	1	式	5,400	事務経費	1	式	1,000									
		事業費計(A)		Σ	70,700		事業費計(A)	Σ	84,230		事業費計(A)	Σ	181,400		事業費計(A)	Σ	8,000		事業費計(A)	Σ	0		事業費計(A)	Σ	0		
事業投入人員		人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0		
トータルコスト(A)+(B)					85,100				98,630				195,800				22,400				0				0		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	70,700	84,230	181,400	8,000	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金	35,350	42,115	90,700	4,000	
	県支出金	10,500	12,459	26,991	1,200	
	地方債					
	受益者負担	6,511	9,577	19,144	1,200	
	その他					
	一般財源	18,339	20,079	44,565	1,600	0
	計	70,700	84,230	181,400	8,000	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	補助率:国50%、県15%、市20%(25%)、( )は農道他、地元15%(10%)防火水槽は0%				