

伊賀市 「事務事業評価」 結果総括シート〔2次評価シート〕

(4) 評価実施年度	平成 20 年度
------------	----------

(1) 政策	コード 10	名称 (5)暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり
--------	-----------	-------------------------------

(5) 評価責任者職名	建設部長
(6) 評価責任者氏名	中森 寛

(2) 基本施策	コード 22	名称 ②全市的に生活排水処理施設を整備する	(3) 生活課題	22	全市的に下水道が整備されている
----------	-----------	--------------------------	----------	----	-----------------

(7) 評価者	伊賀支所長、阿山支所長、大山田支所長
---------	--------------------

(9) 継続・新規 (20.21.22.23)	コード	(10) 事務事業名	コード	(11) 担当部課名	(12) 事業費(千円)			(13) H21投入人員		主な成果(新規事業の場合は目標) 指標の数値	1次評価結果						
					H19 決算額	H20 予算額・補 正要求額	H21 要求 見込額	人	人件費		(14) 指標名	個別評価				(23) 総合 評価	(24) 方向性
												(15) 19年度 (実績)	(16) 21年度 (目標)	(17) 指標の 単位	(18) 評価 類型		

2次評価									
(25) 1次評 価修正 有・無	(26) 修正点	(27) 修正の理由	(28) 改革改善 案修正の 有・無	(29) 修正点	(30) 優先 度 区分	(31) 方向 性	(32) 方向性の評価につ いて	(33) その他の改革 改善点について	

継続	378	合併処理浄化槽設置整備事業	190200	建設部 下水道課	95,805	68,955	68,955	0.8	5,760	浄化槽補助基 数率 (補助実績基 数/目標補助 基数)	88	100%	I	4	4	3	3	A	現状維持
継続		浄化槽市町村整備推進事業	753500	青山支所産業	28,747	40,090	40,090	1	7,200	設置済率(設置	32	100%	III	4	4	3	4	A	現状維持
継続	381	市単下排水路整備事業	190200	建設部下水道課	46,232	23,133	20,930	0.5	3,600	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	63	67%	III	4	3	4	2	A	縮小
継続	1224	神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	190200	建設部下水道課	484,800	500,960	505,000	2.0	14,400	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	27	61%	III	4	4	4	3	A	現状維持
継続	1225	神戸地区市単農業集落排水整備事業	190200	建設部下水道課	98,000	97,300	98,700	0.5	3,600	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	29	71%	III	4	4	4	3	A	現状維持
継続	1226	花垣地区市単農業集落排水整備事業	190200	建設部下水道課	6,948	89,800	100,000	0.5	3,600	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	1	31%	III	4	4	4	3	A	拡大
20新規	2032	花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	190200	建設部下水道課	0	303,000	303,000	2.0	14,400	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	—	26%	III	4	4	—	3	A	
継続	1227	依那古地区市単農業集落排水整備事業	190200	建設部下水道課	7,419	52,000	61,000	0.5	3,600	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	2	24%	III	4	4	4	3	A	拡大
20新規	2033	依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	190200	建設部下水道課	0	303,000	353,500	2.0	14,400	事業進捗率 (投資事業費 /総事業費)	—	24%	III	4	4	—	3	A	
継続	1249	河合地区処理施設建設費	653500	阿山支所 産業建設課	919,000	460,000	460,000	1.5	10,800	下水道面積整 備率(整備済 面積/全体計 画面積)	54.7	88.7%	III	4	3	4	4	A	現状維持

無	—	—	無	—	4G	d	本年度より本庁下水道課に事業費を集約。人的コストを含めた効率的な事業実施方法を検証する。	—
無	—	—	無	—	3G	c	合併浄化槽の復旧促進により生活環境の向上を図る	—
有	必要性を4⇒3に総合評価A⇒Cに修正	事業規模・内容の見直し	無	—	4G	d	事業の効果について見直す必要がある	公共下水道事業・農業集落排水事業との整合性から改善する必要がある
無	—	—	無	—	1G	a	農業集落排水事業の早期完成・供用開始を図る	—
無	—	—	無	—	1G	a	農業集落排水事業の早期完成・供用開始を図る	—
無	—	—	無	—	2G	b	農業集落排水事業の早期完成・供用開始を図る	—
無	—	—	無	—	2G	b	農業集落排水事業の早期完成・供用開始を図る	—
無	—	—	無	—	2G	b	農業集落排水事業の早期完成・供用開始を図る	—
無	—	—	無	—	2G	b	農業集落排水事業の早期完成・供用開始を図る	—
無	—	—	無	—	1G	a	公共下水道事業の早期完成・供用開始を図る	—

伊賀市 「事務事業評価」 結果総括シート〔2次評価シート〕

(4)評価実施年度	平成 20 年度
-----------	----------

(1)政策	コード	名称
	10	(5)暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり

(5)評価責任者職名	建設部長
(6)評価責任者氏名	中森 寛

(2)基本施策	コード	名称	(3)生活課題	22	全市的に下水道が整備されている
	22	②全市的に生活排水処理施設を整備する			

(7)評価者	伊賀支所長、阿山支所長、大山田支所長
--------	--------------------

(9)継続・新規 (20.21.22.23)	コード	(10)事務事業名	コード	(11)担当部課名	(12)事業費(千円)			(13)H21投入人員		主な成果(新規事業の場合は目標) 指標の数値	1次評価結果									
					H19 決算額	H20 予算額・補 正要求額	H21 要求 見込額	人	人件費		(14)指標名	個別評価				(23) 総合 評価	(24) 方向性			
												(15) 19年度 (実績)	(16) 21年度 (目標)	(17) 指標の 単位	(18) 評価 類型			(19) 必要性	(20) 有効性	(21) 達成度
継続	1251	河合地区処理施設建設費	653500	阿山支所 産業建設課	70,705	100,000	140,000	0.5	3,600	下水道面積整備率(整備済面積/全体計画面積)	54.7	88.7	%	III	4	3	4	4	A	現状維持
継続	1250	希望ヶ丘地区処理施設建設費(補助)	553500	伊賀支所産業建設課	267,800	344,000	278,000	1.5	10,800	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	70	100	%	III	4	4	3	4	A	現状維持
継続	1252	希望ヶ丘地区処理施設建設費(単独)	553500	伊賀支所産業建設課下水道室	57,564	68,000	53,000	1.5	10,800	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	41	100	%	III	4	4	3	4	A	現状維持
21新規	2119	山田南地区市単農業集落排水整備事業	703500	大山田支所産業建設課	0	0	9,000	0.6	4,032	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	8	%	III	4	4	—	3	A	—
22新規	2211.5	山田南地区団体営農業集落排水整備事業	703500	大山田支所産業建設課	0	0	0	—	0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	—	%	III	4	4	—	3	A	—
22新規	2209	横山地区市単農業集落排水整備促進事業(単独)	653500	阿山支所 産業建設課	0	0	0	—	0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	—	%	III	4	4	—	3	A	—
23新規	2308	横山地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)(補助)	653500	阿山支所 産業建設課	0	0	0	—	0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	—	%	III	4	4	—	3	A	—
22新規	2210	玉滝地区市単農業集落排水整備促進事業(単独)	653500	阿山支所 産業建設課	0	0	0	—	0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	—	%	III	4	4	—	3	A	—
23新規	2309	玉滝地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)(補助)	653500	阿山支所 産業建設課	0	0	0	—	0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	—	%	III	4	4	—	3	A	—
23新規	2310	山田北地区市単農業集落排水整備事業	703500	大山田支所産業建設課	0	0	0	—	0	事業進捗率(投資事業費/総事業費)	—	—	%	III	4	4	—	3	A	—

2次評価										(33)その他の改革 改善点について
(25) 1次評価 修正 有・無	(26)修正点	(27)修正の理由	(28) 改革改善 案修正の 有・無	(29) 修正点	(30) 優先 度 区分	(31) 方向 性	(32) 方向性の評価につ いて			
無	—	—	無	—	1G	a	公共下水道事業の早期完成・供用開始を図る	—		
無	—	—	無	—	1G	a	公共下水道事業の早期完成・供用開始を図る	—		
無	—	—	無	—	1G	a	公共下水道事業の早期完成・供用開始を図る	—		
無	—	—	無	—	2G	b	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		
無	—	—	無	—	2G	b	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		
無	—	—	無	—	4G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		
無	—	—	無	—	4G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		
無	—	—	無	—	3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		
無	—	—	無	—	3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		
無	—	—	無	—	3G	d	農業集落排水事業の促進により整備率の向上を図る	—		

伊賀市 「事務事業評価」 結果総括シート〔2次評価シート〕

(4)評価実施年度	平成 20 年度
-----------	----------

(1)政策	コード	名称
	10	(5)暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり

(5)評価責任者職名	建設部長
------------	------

(6)評価責任者氏名	中森 寛
------------	------

(2)基本施策	コード	名称	(3)生活課題	22	全市的に下水道が整備されている
	22	②全市的に生活排水処理施設を整備する			

(7)評価者	伊賀支所長、阿山支所長、大山田支所長
--------	--------------------

(9)継続・新規 (20.21.22.23)	コード	(10)事務事業名	コード	(11)担当部課名	(12)事業費(千円)			(13)H21投入人員		主な成果(新規事業の場合は目標)	指標の数値		(17)指標の単位	(18)評価類型	1次評価結果						
					H19 決算額	H20 予算額・補正 要求額	H21 要求 見込額	人	人件費		(14)指標名	(15) 19年度 (実績)			(16) 21年度 (目標)	個別評価				(23) 総合 評価	(24) 方向性
																(19) 必要性	(20) 有効性	(21) 達成度	(22) 効率性		
23新規	2311	阿波地区市単農業集落排水事業	703500	大山田支所産業建設課		0	0	0		0	事業進捗率 (投資事業費/ 総事業費)	—	—	%	Ⅲ	4	4	3	A		

2次評価										(33)その他の改革 改善点について
(25) 1次評価 修正有・無	(26)修正点	(27)修正の理由	(28) 改革改善 案修正の 有・無	(29) 修正点	(30) 優先 度 区分	(31) 方向 性	(32) 方向性の評価につ いて			
無	—	—	無	—	3G	d	農業集落排水事業の 促進により整備率の 向上を図る	—		