

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業種別	新規	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業名	2032	花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	区分	会計	コード		名称	
基本策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する		項目				
施策	3	農業集落排水の推進と整備		細目				
				細々目				
基本計画該当頁		108	行革大綱の重点事項番号					
担当部課	コード	190200	評価者氏名	服部伊久夫	連絡先	22 - 9821	(内線) 2870	
	名称	建設部下水道課						

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
事業進捗率(投資事業費/総事業費)	全体総事業費に対する投資事業費の比率により、事業の進捗状況を把握する。	%	目標	目標	13	26
接続率(接続人口/計画処理人口)	供用開始後、施設への接続人数を増やすことは、生活排水処理率の向上に繋がる。	%	目標	目標	-	-
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	当事業は、「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に位置づけられ、整備を推し進めることにより、農産物の生育障害の解消、また、農業用水及び公共用水域の水質保全に寄与するとともに、生活環境の改善が図れることから、市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業である。
有効性	4	当事業は、「伊賀市総合計画」の基本施策並びに事業に記載されている。当該地区では本事業形態が最適であることと、事業化と接続率向上により公共用水域の水質保全と公衆衛生の向上に資することができる。
達成度		
効率性	3	工事等の発注方法の変更等により、コストを下げられる見込みがある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	生活排水処理施設が未整備の地域の住民 (※対象件数)	住民が排出する生活雑排水を浄化処理することにより、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上に寄与するとともに、自然環境、生活環境が改善され快適な暮らしをすることができる。
根拠法令・要綱等	浄化槽法、水質汚濁防止法、村づくり交付金実施要綱、伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例	
開始年度	平成 20 年度	関連事業
終了年度	平成 25 年度	
事業内容	地形測量業務委託 一式 路線測量業務委託 一式 地質測量業務委託 一式 管路施設詳細設計 一式 管路施設工事ほか	状況変化等

整備内容

1 建設用地	処理場建設用地 A=2,000㎡
2 建設面積(延床面積)	計画区域面積 120ha 計画処理面積 1,520人
3 規模・構造	処理施設 1式 管路施設 27.6km
4 総事業費	2,373,500 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容					平成23年度 計画内容								
		19	20	21	22	23	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額					
委託		←→																																	
	工事	←→										管路施設工事 1 式 144,000 処理施設工事 1 式 0 その他 1 式 159,000					管路施設工事 1 式 274,000 処理施設工事 1 式 0 その他 1 式 29,000					管路施設工事 1 式 274,000 処理施設工事 1 式 0 その他 1 式 39,100					管路施設工事 1 式 326,000 処理施設工事 1 式 0 その他 1 式 27,500								
進捗率(%)		13	26	39	54	事業費計(A) Σ 0					事業費計(A) Σ 0					事業費計(A) Σ 303,000					事業費計(A) Σ 303,000					事業費計(A) Σ 313,100					事業費計(A) Σ 353,500				
事業投入人員		人件費(B) 人 0					人件費(B) 人 0					人件費(B) 2.0 人 14,400					人件費(B) 2.0 人 14,400					人件費(B) 2.0 人 14,400					人件費(B) 2.0 人 14,400								
フルコスト(A)+(B)		0					0					317,400					317,400					327,500					367,900								

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	303,000	303,000	313,100	353,500	
Aの財源内訳	国庫支出金		151,500	151,500	156,550	176,750	
	県支出金						
	地方債		121,200	121,200	125,200	141,400	
	受益者負担		30,300	30,300	31,350	35,350	
	その他						
	一般財源	0	0	0	0	0	
	計	0	0	303,000	303,000	313,100	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等			・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 4.5/10