

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	934	(仮称)上野東地区中学校建設事業	区分	01	一般会計
基本	31	個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	款	10	教育費
策	11	教育環境の整備	項	03	中学校費
			目	03	学校建設費
			細目	105	中学校建設事業
			細々目	02	(仮称)上野東地区中学校建設事業
基本計画該当頁		128	行革大綱の重点事項番号		4
担当部課	コード	450100	評価者	奥井平和	連絡先
	名称	教育部教育総務課	氏名		22 - 9675 (内線) 3810

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	府中地区、三田地区、中瀬地区、諏訪地区、北平野地区の中学校区生徒 (対象件数)	学校規模や学年規模が適正化される
根拠法令・要綱等	地方教育行政の組織及び運営に関する法律・学校教育法・伊賀市(上野地区)校区再編計画	
開始年度	平成 17 年度	関連事業
終了年度	平成 20 年度	
本年度事業内容	用地取得、学校用地、進入路造成工事、	状況変化等

整備内容

1 建設用地	伊賀市印代地内
2 建設面積(延床面積)	30,915平米
3 規模・構造	鉄筋コンクリート造り2階建
4 総事業費	2,269,415 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
工程表の進捗度	計画どおり事業を進め、上野東地区における校区再編を実施する。	%	目標 20 実績 20	目標 50 実績 50	75	100
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	少子化に伴い、学校の小規模化が深刻になっている。中学校の統合再編により中学生がより近い学校に通えるようになることや、次に計画している中瀬小、府中小等の小学校区の再編が可能となり、上野地区で一番古く耐震に問題のある学校解消につながる。
有効性	4	旧上野市内の6中学校を4中学に、18小学校を8校に再編する。これにより、人件費、維持管理費が大幅に削減される。城東中学校においては府中中、桃青中の校区再編により適正な学校規模が確保され、かつ生徒の通学距離が短くなる。
達成度	4	工程表に沿った事業推進ができています。(用地購入、敷地造成の完了)19年度校舎建築第1期工事
効率性	4	用地取得は終了しているが、今後の校舎建築等は経費面、工期面等で発注方法を検討する

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	限られた建築費のなかで、地元材の使用を増やし、地域経済に貢献する。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容								
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額					
委託	17	調査業務委託料			(千円)	地質調査委託料	1	式	2,352	委託料			9,000	委託料			12,000													
	18					施設整備工事			30,460	工事請負費			761,400	工事請負費			1,229,330													
工事	19					用地取得費			176,436	共済費			169	共済費			169													
	20					補償費			5,718	賃金			1,313	賃金			1,313													
						消耗品			137	旅費			200	旅費			200													
										需用費			1,318	需用費			1,500													
										役務費			700	役務費			700													
										初度備品				初度備品			35,000													
進捗率(%)		20	50	75	100	事業費計(A)			0	事業費計(A)			215,103	事業費計(A)			774,100	事業費計(A)				1,280,212	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0
事業投入人員		人件費(B)	0.0	人	72	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	
フルコスト(A)+(B)									72				219,423				781,300								0			0		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	215,103	774,100	1,280,212	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金			254,592	381,888		
県支出金						
地方債			477,947	826,458		
受益者負担						
その他						
一般財源	0	215,103	41,561	71,866	0	0
計	0	215,103	774,100	1,280,212	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等		公立学校施設整備負担金1/2、合併特例債	公立学校施設整備負担金1/2、安心・安全な学校づくり交付金補助金1/3合併特例債		