

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
936		(仮称)上野南地区中学校建設事業	会計	01	一般会計
			款	10	教育費
基本	31	個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	項	03	中学校費
策	11	教育環境の整備	目	03	学校建設費
			細目	105	中学校建設事業
			細々目	03	(仮称)上野南地区中学校建設事業
基本計画該当頁			128		行革大綱の重点事項番号
			4		
担当部課	コード	450100	評価者	奥井平和	連絡先
	名称	教育部教育総務課	氏名		22 - 9675 (内線) 3810

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
依那古、神戸、比自岐、花之木、猪田、古山、花垣の各地の中学校区生徒。 (対象件数)	学校規模や学年規模が適正化され、学習環境が保てる。
根拠法令・要綱等 地方教育行政の組織及び運営に関する法律・学校教育法・伊賀市(上野地区)校区再編計画	
開始年度 平成 18 年度	関連事業
終了年度 平成 22 年度	
本年度事業内容	成和、丸山中学校区における建設予定地の選定協議
状況変化等	19年3月に南地区中学校予定地の同意が関係全地区から得られた。19年度は該当地区の了解を得る作業にかかる。

整備内容

1 建設用地	依那古地内
2 建設面積(延床面積)	未定
3 規模・構造	未定
4 総事業費	2,808,750 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
工程表の進捗度	計画どおり事業を進め、上野南地区における校区再編を実施する。	%	目標	目標 5	20	50
			実績	実績 10		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	少子化に伴い、成和中、丸山中学校の小規模化が深刻になっている。望ましい教育環境を整え、学校教育の充実を図る。
有効性	4	旧上野市内の6中学校を4中学に、18小学校を8校に再編する。その一貫として成和中、丸山中を統合することで職員数維持費等のランニングコストの低減につながる。また、適正な学校や学級規模が構成でき生徒の教育環境が向上する。
達成度	3	当初21年度完成を目指したが、地元合意に時間がかかり、計画を1年先送りとした
効率性	4	再編により、人員、経費面でも削減が見込まれ、効率化できる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容															
		18	19	20	21	22	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額												
委託		←→								(千円)	不動産鑑定調査委託			400				(千円)				(千円)	共済費			200			(千円)													
											南地区中学校用地測量業務委託料			45,000					(千円)				(千円)	共済費			200			(千円)												
工事		←→																																								
進捗率 (%)		10	20	50	75	100	事業費計(A)					0	事業費計(A)					45,400	事業費計(A)					0	事業費計(A)					604,150	事業費計(A)					809,100	事業費計(A)					1,350,100
事業投入人員							人件費(B)		人	0	人件費(B)		0.9	人	6,480	人件費(B)		0.9	人	6,480	人件費(B)		0.9	人	6,480	人件費(B)		0.9	人	6,480	人件費(B)		0.9	人	6,480							
フルコスト (A) + (B)							0		51,880		6,480		6,480		610,630		815,580		1,356,580																							

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	0	45,400	0	604,150	809,100	1,350,100
Aの財源内訳	国庫支出金				229,100	343,700
	県支出金					
	地方債	0			533,600	925,888
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	0	45,400	0	604,150	80,512
	計	0	45,400	0	604,150	1,350,100
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率				公立学校施設整備負担金、合併特例債	公立学校施設整備負担金、合併特例債
	地方債の区分と充当率等					