

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	9 避難所誘導標識等設置推進事業	会計	01	一般会計
基本	15 自然災害等への十分な備えをする	款	02	総務費
策		項	01	総務管理費
策	5 避難所・避難路の確保	目	20	防災費
		細目	101	防災対策経費
		細々目	07	避難所誘導標識等設置推進事業
基本計画該当頁		93		行革大綱の重点事項番号
		4-7		
担当部課	コード 300100 名称 総合危機管理室	評価者 氏名	藤森尚志	連絡先 22 - 9640 (内線) 2321

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	市民、物資等支援団体 (※対象件数)	市指定避難所の場所が、分かり易くなる。
事業内容	H17年度、設置箇所32箇所 H18年度、設置箇所15箇所 H19年度、設置箇所 7箇所 H20年度、設置箇所 6箇所 合計60箇所 避難所誘導標識等設置計画に基づき、市指定避難所への誘導標識の整備を図る。	市指定避難所 106箇所 誘導標識設置箇所 60箇所(56.6%) 今後の校区再編に伴う、避難所の見直しにより、新規、撤去、変更等が発生する。
根拠法令・要綱等 三重県避難誘導標識等設置指針		
開始年度	平成 17 年度	関連事業
終了年度	平成 24 年度	

整備内容

1 建設用地	市指定避難所	106箇所
2 建設面積(延床面積)		
3 規模・構造		
4 総事業費		22,327 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
誘導標識設置率	誘導標識設置箇所数	%	目標 61 実績 51	目標 61 実績 56	60	76
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	避難所誘導標識の整備は、災害時における被災住民のより所となる避難所への重要な誘導標識であり、より多く設置することにより、市民の生命等の安全を図ることができる。
有効性	3	指定避難所への誘導標識を設置することで、被災時に安全で円滑な避難が図れることから、事業内容の有効性は高いが、目標値に対する整備率が低い。
達成度	4	H19年度目標数値61%に対し、実績数51%と目標値には開きはあるものの、高等学校を含む市内小中学校の統廃合計画があり、その動向を見据える必要があることからやむをえない状況にある。
効率性	3	年次的に行っている残事業の工事発注を一括発注し、コスト削減を図る必要があるものの、高等学校を含む市内小中学校の統廃合計画があり、その動向を見据える必要があることから効率性にやや欠ける面がある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	地域防災計画における市指定避難所の見直しを早期に完結させ、年次的に行っている残事業の工事発注を一括発注し、コスト削減を図る。

進捗状況	年度	H18	H19	H20	H21	H22	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24年度 計画内容								
							事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
工事							設置工事費	7	箇所	(千円) 2,499	設置工事費	6	箇所	(千円) 1,207	設置工事費	3	箇所	(千円) 954	設置工事費	18	箇所	(千円) 5,889	設置工事費	17	箇所	(千円) 5,889	設置工事費	17	箇所	(千円) 5,889
	進捗率 (%)	30	44	51	57	74	事業費計(A)	Σ		2,499	事業費計(A)	Σ		1,207	事業費計(A)	Σ		954	事業費計(A)	Σ		5,889	事業費計(A)	Σ		5,889	事業費計(A)	Σ		5,889
事業投入人員							人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160
フルコスト (A)+(B)										4,659				3,367				3,114				8,049				8,049				8,049

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	2,499	1,207	954	5,889	5,889	5,889
Aの財源内訳						
国庫支出金		1,207				
県支出金	1,816					
地方債						
受益者負担						
その他						
一般財源	683	1,207	954	5,889	5,889	5,889
計	2,499	1,207	954	5,889	5,889	5,889
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	市町村合併交付金6,000(防災基盤備蓄倉庫4,184+避難所誘導標識1,816)	生活支援交付金			